

Етапи виконання заходів Інвестиційної програми на 2020 рік

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період						Заплановано на звітний період (з нарастаючі підсумком)		Виконано					Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось неоприфінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавські роботи, послуги, продані товари, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Профінансовано			Освоєно		Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ		Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ			
									Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																					
1.1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж			312,71	211 750,84			211 750,84		312,71	211 745,61	312,71	211 745,61		0,00	5,22					
1.1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) всього з тис:			123,31	20 001,75			20 001,75		123,32	20 097,19	123,32	20 097,19		0,00	-95,43					
1.1.1.1	ПЛ до 1кВ			5,26	4 275,22		5,26	4 275,22		5,26	4 275,22	5,26	4 275,22		0,00	0,00					
1	Реконструкція електромереж 0,4 кВ з заміною проводів на СІП Л-1 від ТП-315 на вул. Зелена у м. Львові	км	аморт.	693,91	2,08	1 439,86	2,08	1 439,86	693,91	2,08	1 439,86	2,08	1 439,86	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"			
2	Реконструкція електромереж 0,4 кВ з заміною проводів на СІП Л-2 від ТП-315 на вул. Колодязна - Межова - Розвиліста у м. Львові	км	аморт.	719,59	1,34	960,65	1,34	960,65	719,59	1,34	960,65	1,34	960,65	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"			
3	Реконструкція електромереж 0,4 кВ з заміною проводів на СІП, Л-3 від КТП-315 на вул. Зелена, 391-395 у м. Львові	км	аморт.	1 138,94	0,25	284,73	0,25	284,73	1 138,94	0,25	284,73	0,25	284,73	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"			
4	Реконструкція електромереж 0,4кВ з заміною проводів на СІП, Л-4 від КТП-315 та Л-1 від КШ-356 (вул.Зелена-вул.Дорожня) у м. Львові	км	аморт.	996,86	1,60	1 589,99	1,60	1 589,99	996,86	1,60	1 589,99	1,60	1 589,99	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"			
1.1.1.2	КЛ до 1кВ			3,61	5 779,776		3,61	5 779,776		3,62	5 880,43	3,62	5 880,43		0,00	-100,65					
1	Реконструкція електромереж КЛ-1кВ від ТП-362 (вул. Солодова, 6) до КШ-270 (вул. Піскова, 13) та встановлення КШПр, у м. Львові	км	аморт.	2 089,79	0,25	512,00	0,25	512,00	2 089,79	0,25	512,00	0,25	512,00	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергорембуд"			
2	Реконструкція діючих електричних мереж КЛ-1кВ від ТП-563 до існуючого б/в на вул. Дністерській, 1а у м. Львові	км	аморт.	1 022,58	0,33	332,34	0,33	332,34	1 022,58	0,33	332,34	0,33	332,34	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергорембуд"			
3	Реконструкція електромереж КЛ-1 кВ ТП-563 (вул. Дністерська, 8) - КШ-146 (вул.Мелгарська, 9) - кабельний відвід 13294 будинку №5 на вул. Литова Алея у м. Львові	км	аморт.	1 455,13	0,32	458,37	0,32	458,37	1 455,13	0,32	458,37	0,32	458,37	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергорембуд"			
4	Реконструкція електромереж КЛ-1 кВ від ТП-563 (вул. Дністерська, 8) до КШ-127 (вул.Дністерська, 12) та від ТП-401 (вул.Дністерська, 14а) до КШ-127 та від ТП-401 до існуючого б/в будинку №14 на вул. Дністерській у м. Львові	км	аморт.	1 133,40	0,50	561,03	0,50	561,03	1 133,40	0,50	561,03	0,50	561,03	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергорембуд"			
5	Реконструкція електромереж КЛ-1 кВ від РП-57 (вул. Стрийська, 59) до кабельного вводу (КВ№13206) будинку №57 на вул. Стрийській у м. Львові	км	аморт.	1 938,37	0,21	407,06	0,21	407,06	2 032,81	0,21	426,89	0,21	426,89	акт виконаних робіт		-19,83	4,87%	ДП "Львівенергоком"			
6	Реконструкція електромереж 1 кВ від РП-57 (вул. Стрийська, 59) до кабельного вводу (КВ№13340) будинку №57 на вул. Стрийській у м. Львові	км	аморт.	1 664,38	0,32	524,28	0,32	524,28	1 744,27	0,32	549,45	0,32	549,45	акт виконаних робіт		-25,17	4,80%	ДП "Львівенергоком"			
7	Реконструкція електромереж 1 кВ від РП-57 (вул. Стрийська, 59) до кабельних вводів (КВ№13407), (КВ 13445) будинку №59 на вул. Стрийській у м. Львові	км	аморт.	1 634,52	0,23	367,77	0,23	367,77	1 710,81	0,23	384,93	0,23	384,93	акт виконаних робіт		-17,17	4,67%	ДП "Львівенергоком"			
8	Реконструкція електромереж 1 кВ від РП-57 (вул. Стрийська, 59) до кабельного вводу (КВ№13229) будинку №61 на вул. Стрийській у м. Львові	км	аморт.	1 465,46	0,35	512,91	0,35	512,91	1 480,82	0,36	534,58	0,36	534,58	акт виконаних робіт		-21,67	1,05%	ДП "Львівенергоком"			
9	Реконструкція електромереж 1 кВ від РП-57 (вул. Стрийська, 59) до кабельного вводу (КВ№13264) будинку №61 на вул. Стрийській у м. Львові	км	аморт.	1 589,91	0,23	365,68	0,23	365,68	1 663,05	0,23	382,50	0,23	382,50	акт виконаних робіт		-16,82	4,60%	ДП "Львівенергоком"			
10	Реконструкція електромереж КЛ-1кВ від ТП-165 (вул. Левницького, 16) до КШПр. (вул. Коницького, 11) у м. Львові	км	аморт.	2 105,09	0,11	231,56	0,11	231,56	2 105,09	0,11	231,56	0,11	231,56	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергорембуд"			
11	Реконструкція електромереж КЛ-1кВ від ТП-179 (вул. Шенгінських, 23) до КШ-126 (вул. Шенгінських, 18) у м. Львові	км	аморт.	1 998,25	0,14	279,76	0,14	279,76	1 998,25	0,14	279,76	0,14	279,76	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергорембуд"			
12	Реконструкція електромереж КЛ-1кВ від ТП-432 (вул. Пекарська, 95) до КШ - 49/ ТП-82 у м. Львові	км	аморт.	2 057,37	0,10	205,74	0,10	205,74	2 057,37	0,10	205,74	0,10	205,74	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергорембуд"			
13	Реконструкція електромереж КЛ-1кВ від ТП-191 (вул.Ужгородська) до КШПр. (вул.Паньківська, 6) у м. Львові	км	аморт.	2 093,88	0,16	335,02	0,16	335,02	2 093,88	0,16	335,02	0,16	335,02	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергорембуд"			
14	Реконструкція електромереж КЛ-1кВ від ТП-893 (вул.Шкільна, 6) до КШ-196 (вул.Е.Хмельницького, 99) у м. Львові	км	аморт.	1 355,12	0,09	121,96	0,09	121,96	1 355,12	0,09	121,96	0,09	121,96	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергорембуд"			
15	Реконструкція електромереж КЛ-1 кВ від ТП-15 (вул.Коперніка, 44) до КШ-125 у м. Львові	км	аморт.	2 100,16	0,13	273,02	0,13	273,02	2 100,16	0,13	273,02	0,13	273,02	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергорембуд"			
16	Реконструкція електромереж КЛ-1кВ від ТП-66 (вул.С.Бандери, 91) до КШ-213 (вул.Героїв УПА-Опільського) у м. Львові	км	аморт.	1 713,48	0,17	291,29	0,17	291,29	1 713,48	0,17	291,29	0,17	291,29	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергорембуд"			
1.1.1.3	КЛ 6-10кВ			3,44	8 502,50		3,44	8 502,50		3,44	8 502,50	3,44	8 502,50		0,00	0,00					
1	Реконструкція електромереж КЛ-6 кВ від Л-5 (вул. Кульпарківська) до РП-9 (вул. Сахарова, 25) у м. Львові	км	аморт.	2 471,66	3,44	8 502,50	3,44	8 502,50	2 471,66	3,44	8 502,50	3,44	8 502,50	акт виконаних робіт		0,00	0,00	ДП "Львівенергорембуд"			
1.1.1.4	Технічне пероснащення вводів 0,4кВ з заміною голів проводів на ізоляовані самоутримні	км		111,00	1 444,26	111,00	1 444,26		111,00	1 439,04	111,00	1 439,04		0,00	5,22						
1	Технічне пероснащення вводів 0,4кВ з заміною голів проводів на ізоляовані самоутримні (СП-2х16)	км	аморт.	10,91	90,00	982,26	90,00	982,26	10,90	90,00	981,09	90,00	981,09	акт виконаних робіт		1,17	-0,12%	ТзОВ "Виробничє підприємство "Украбель"			
2	Технічне пероснащення вводів 0,4кВ з заміною голів проводів на ізоляовані самоутримні (СП-4х16)	км	аморт.	22,00	21,00	462,00	21,00	462,00	21,81	21,00	457,95	21,00	457,95	акт виконаних робіт		4,05	-0,88%	ТзОВ "Виробничє підприємство "Украбель"			
1.1.2	Будівництво нових ПС, РП на ТП, всього з тис:			141,41	150 630,48	141,41	150 630,48		141,40	149 499,73	141,39	149 499,73		0,00	1 130,75						
1.1.2.1	ПТкВ			0,25	47 546,690	0,25	47 546,690		0,24	45 361,93	0,24	45 361,93		0,00	2 184,76						
1	Будівництво ПС-110/20/10кВ "Л-24" з заходами ПЛ-110кВ для електропостачання багатоквартирних житлових будинків ЖКП "Рембуд" на вул.Під Голоском у м.Львів (перехідний об'єкт)	шт.	аморт./дол. дохід 2018	192 434,03	0,25	47 546,69	0,25	47 546,69	189 008,05	0,24	45 361,93	0,24	45 361,93	акт виконаних робіт		2 184,76	-1,78%	ЛУ ПрАТ "Електро"			
1.1.2.2	6-20 кВ			141,16	103 083,790	141,16	103 083,790		141,16	104 137,79	141,16	104 137,79		0,00	-1 054,00						
1	Реконструкція електромереж 6-0,4 кВ Л-1 від КТП-465 з встановленням розв'язувальної КТП у с. Станіва Дрогобицького району Львівської області	км	аморт.	611,11	3,65	2 230,56	3,65	2 230,56	611,11	3,65	2 230,56	3,65	2 230,56	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"			
2	Реконструкція електромереж 6-0,4кВ Л-7 від КТП-13 та Л-4 від КТП-59 з встановленням розв'язувальних трансформаторних підстанцій на вул. Дрогобицькій у м. Борислав Дрогобицького району Львівської області	км	аморт.	837,27	8,93	7 476,86	8,93	7 476,86	866,90	8,93	7 741,39	8,93	7 741,39	акт виконаних робіт		-264,53	3,54%	ДП "Львівенергоком"			
3	Технічне пероснащення електромереж 6-0,4 кВ Л-3 та Л-4 від КТП-106 з встановленням розв'язувальних трансформаторних підстанцій в с.Дережичі Дрогобицького району Львівської області (Бориславський РЕМ)	км	аморт.	851,74	6,23	5 306,34	6,23	5 306,34	851,74	6,23	5 306,34	6,23	5 306,34	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"			
4	Технічне пероснащення електромереж 10-0,4 кВ Л-1 від КТП-217 з встановленням розв'язувальної трансформаторної підстанції в с.Піски Бродівського району Львівської області	км	аморт.	645,19	3,74	2 413,01	3,74	2 413,01	645,19	3,74	2 413,01	3,74	2 413,01	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"			
5	Реконструкція електромереж 10-0,4 кВ із заміною проводів на СІП та встановленням розв'язувальних КТП у с. Грабове Буського району Львівської області	км	аморт.	619,06	8,30	5 138,18	8,30	5 138,18	619,06	8,30	5 138,18	8,30	5 138,18	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	з яких заплановано в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконались роботи, послуги, продані товари, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Технічне пероснащення електромереж 0,4-6кВ Л-1 від КТП-63 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Черв'язьке Перемісткя Городоцького району Львівської області	км	аморт.	741,85	4,48	3 319,77	4,48	3 319,77	741,85	4,48	3 319,77	4,48	3 319,77	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"	
7	Технічне пероснащення електромереж 10-0,4кВ Л-2 від ЗТП-354 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції в с.Туради Жидачівського району Львівської області	км	аморт.	710,65	3,10	2 199,45	3,10	2 199,45	710,65	3,10	2 199,45	3,10	2 199,45	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
8	Технічне пероснащення електромереж 10-0,4кВ від КТП-640 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Збиранка Жовківського району Львівської області	км	аморт.	746,04	3,59	2 674,56	3,59	2 674,56	746,04	3,59	2 674,56	3,59	2 674,56	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
9	Реконструкція електромереж 10-0,4 кВ з встановленням розвантажувальної ТП Л-6, Л-2 від КТП-585 та Л-3 від ЗТП-321 у м.Жовкава Львівської області	км	аморт.	1 208,94	3,81	4 600,00	3,81	4 600,00	1 225,36	3,81	4 662,50	3,81	4 662,50	акт виконаних робіт		-62,50	1,36%	ДП "Львівенергоком"	
10	Реконструкція електромереж 10-0,4 кВ з встановленням розвантажувальної КТП-10/0,4кВ Л-2 від КТП-185 у с. Замочок Жовківського району Львівської області	км	аморт.	796,89	3,12	2 486,30	3,12	2 486,30	796,89	3,12	2 486,30	3,12	2 486,30	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
11	Реконструкція електромереж 0,4-10 кВ із встановленням розвантажувальної КТП-10/0,4 кВ у с. Перетнів Золочівського району Львівської області	км	аморт.	786,14	4,17	3 278,18	4,17	3 278,18	786,14	4,17	3 278,18	4,17	3 278,18	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
12	Реконструкція електромереж 10-0,4кВ Л-1 від КТП-22 з встановленням розвантажувальних трансформаторних підстанцій у с.Туради Золочівського району Львівської області	км	аморт.	963,34	4,09	3 935,26	4,09	3 935,26	963,34	4,09	3 935,26	4,09	3 935,26	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
13	Технічне пероснащення електромереж 10-0,4кВ Л-2 від ТП-324 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції в с. Великосілка Кам'янка-Бузького району Львівської області	км	прибуток	598,59	5,19	3 106,70	5,19	3 106,70	620,95	5,19	3 222,72	5,19	3 222,72	акт виконаних робіт		-116,03	3,73%	ДП "Львівенергоком"	
14	Технічне пероснащення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від ТП-6 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Новосілка-Опарські Миколаївського району Львівської області	км	прибуток	690,13	1,91	1 314,69	1,91	1 314,69	712,99	1,91	1 358,24	1,91	1 358,24	акт виконаних робіт		-43,55	3,31%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
15	Технічне пероснащення електромереж 10-0,4кВ Л-2 від ТП-79 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції в с. Гостинціно Мостиського району Львівської області	км	прибуток	582,20	4,46	2 596,60	4,46	2 596,60	607,57	4,46	2 709,76	4,46	2 709,76	акт виконаних робіт		-113,16	4,36%	ДП "Львівенергоком"	
16	Технічне пероснащення електромереж 0,4-10кВ Л-2 від КТП-60 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Чермерині Перемішляського району Львівської області	км	реакт.	548,52	5,77	3 164,98	5,77	3 164,98	548,52	5,77	3 164,98	5,77	3 164,98	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
17	Реконструкція електромереж 10-0,4 кВ Л-6 та Л-7 від ЗТП-533 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції у м. Пустомити Львівської області	км	реакт.	1 054,71	4,65	4 899,14	4,65	4 899,14	1 054,71	4,65	4 899,14	4,65	4 899,14	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
18	Реконструкція електромереж 10-0,4кВ Л-2 від КТП-404 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції у с.Борщівці Пустомитівського району Львівської області	км	реакт.	758,13	3,48	2 638,31	3,48	2 638,31	758,13	3,48	2 638,31	3,48	2 638,31	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергослужба"	
19	Технічне пероснащення ЕМ-0,4-10 кВ Л-1 від СКТП-112, від КТП-186 з встановленням розвантажувальної ТП в с. Сорки Львівської Пустомитівського району Львівської області	км	реакт.	668,47	4,22	2 821,62	4,22	2 821,62	668,47	4,22	2 821,62	4,22	2 821,62	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"	
20	Реконструкція електромереж 10-0,4 кВ із встановленням розвантажувальної КТП-10/0,4 кВ Л-3 від КТП-176 у с.Радванці Радецького району Львівської області	км	реакт.	571,02	2,33	1 330,47	2,33	1 330,47	571,02	2,33	1 330,47	2,33	1 330,47	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
21	Реконструкція електромереж 10-0,4кВ з встановленням розвантажувальної КТП-10/0,4кВ у с. Нагірне Самбірського району Львівської області	км	реакт.	1 000,75	1,57	1 571,17	1,57	1 571,17	1 000,75	1,57	1 571,17	1,57	1 571,17	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
22	Технічне пероснащення електромереж 10-0,4кВ Л-1 від КТП-473 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції в с.Довжки Сколівського району Львівської області	км	реакт.	724,74	1,77	1 282,79	1,77	1 282,79	724,74	1,77	1 282,79	1,77	1 282,79	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
23	Технічне пероснащення електромереж 0,4кВ із заміною незольованих проводів на СП Л-3 від КТП-181 в с. Крипе Сколівського району Львівської області	км	реакт.	403,25	0,46	183,48	0,46	183,48	420,54	0,46	191,35	0,46	191,35	акт виконаних робіт		-7,87	4,29%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"	
24	Технічне пероснащення електромереж 10-0,4кВ Л-2 від КТП-181 з встановленням розвантажувальної ТП в с. Крипе Сколівського району Львівської області	км	реакт.	668,80	1,87	1 247,31	1,87	1 247,31	701,41	1,87	1 308,13	1,87	1 308,13	акт виконаних робіт		-60,81	4,88%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
25	Технічне пероснащення електромереж 10-0,4кВ Л-1 від КТП-181 з встановленням розвантажувальних трансформаторних підстанцій в с.Крипе Сколівського району Львівської області	км	прибуток	829,36	2,77	2 297,34	2,77	2 297,34	869,86	2,77	2 409,50	2,77	2 409,50	акт виконаних робіт		-112,17	4,88%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
26	Технічне пероснащення електромереж 10-0,4кВ Л-2 від ТП-180 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції в с.Довжки Сколівського району Львівської області	км	реакт.	3 862,83	0,12	444,23	0,12	444,23	3 862,83	0,12	444,23	0,12	444,23	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"	
27	Технічне пероснащення електромереж 10-0,4 кВ Л-1 від КТП-180 з встановленням розвантажувальних трансформаторних підстанцій в с. Довжки Сколівського району Львівської області	км	реакт.	1 083,83	1,22	1 322,28	1,22	1 322,28	1 083,83	1,22	1 322,28	1,22	1 322,28	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
28	Технічне пероснащення електромереж 0,4 кВ із заміною незольованих проводів на СП Л-2 від ЗТП-488 в с. Крипе Сколівського району Львівської області	км	аморт	623,81	0,49	302,55	0,49	302,55	653,44	0,49	316,92	0,49	316,92	акт виконаних робіт		-14,37	4,75%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"	
29	Технічне пероснащення електромереж 0,4 кВ із заміною незольованих проводів на СП Л-1 від ЗТП-488 у с. Крипе Сколівського району Львівської області	км	реакт.	582,63	0,72	416,58	0,72	416,58	610,95	0,72	436,83	0,72	436,83	акт виконаних робіт		-20,25	4,86%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"	
30	Реконструкція електромереж 0,4-10кВ Л-4 від КТП-124 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції у с. Нижня Рожанка Сколівського району Львівської області	км	реакт.	608,20	4,77	2 901,11	4,77	2 901,11	608,20	4,77	2 901,11	4,77	2 901,11	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
31	Технічне пероснащення електромереж 0,4-10 кВ Л-2, Л-3 від ТП-117 з встановленням розвантажувальної ТП в с. Хоробрин Сокальського району Львівської області	км	реакт.	727,48	3,60	2 618,93	3,60	2 618,93	727,48	3,60	2 618,93	3,60	2 618,93	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергослужба"	
32	Робочий проект влаштування розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ з технічним пероснащенням двигавками ПЛ-0,4 кВ від ТП-119 і переконаннями частини споживачів до нової ТП у с. Білчиці, Старосамбірського району	км	небаланс ТВЕ	563,85	3,43	1 934,01	3,43	1 934,01	563,85	3,43	1 934,01	3,43	1 934,01	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
33	Реконструкція електромереж 0,4-10кВ з ізольованими самонесучими проводами в с. Волясьнка Старосамбірського району Львівської області	км	небаланс ТВЕ	657,91	10,30	6 776,43	10,30	6 776,43	657,91	10,30	6 776,43	10,30	6 776,43	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
34	Технічне пероснащення електромереж 10-0,4кВ Л-3 від ТП-535 з встановленням розвантажувальних трансформаторних підстанцій в с. Братківці Стрийського району Львівської області	км	небаланс ТВЕ	693,37	3,41	2 364,39	3,41	2 364,39	693,37	3,41	2 364,39	3,41	2 364,39	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"	
35	Технічне пероснащення електромереж 0,4-10кВ Л-4 від КТП-53 з встановленням розвантажувальної ТП в с.Мельничне Турківського району Львівської області	км	реакт.	605,90	3,55	2 147,90	3,55	2 147,90	633,35	3,55	2 245,23	3,55	2 245,23	акт виконаних робіт		-97,33	4,53%	ЛУ ПрАТ "Електро"	
36	Технічне пероснащення електромереж 10-0,4кВ Л-3 від ЗТП-127 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції в с.Рокитні Яворівського району Львівської області	км	небаланс ТВЕ	885,06	3,12	2 756,95	3,12	2 756,95	885,06	3,12	2 756,95	3,12	2 756,95	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"	
37	Технічне пероснащення електромереж 10-0,4кВ Л-2 від КТП-233 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції в с.Верещиця Яворівського району Львівської області	км	небаланс ТВЕ	518,76	3,77	1 953,14	3,77	1 953,14	518,76	3,77	1 953,14	3,77	1 953,14	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ДП "Львівенергоком"	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Рівняння між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавсь робіт, послуг, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
38	Реконструкція електромереж 10-0,4 кВ Л-2 від КТП-207 з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції у с. Завалів Яворівського району Львівської області	км	реакт.	925,47	3,18	2 943,00	3,18	2 943,00	959,37	3,18	3 050,81	3,18	3 050,81	акт виконаних робіт		-107,81	3,66%	ДП "Львівенергоком"		
39	Реконструкція Л-3 від ЗТП-751 із заміною проводів у м.Львові, по вул.Гробинна, за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, вул.Чикаленка	км	реакт.	364,30	1,89	689,26	1,89	689,26	382,07	1,89	722,88	1,89	722,88	акт виконаних робіт		-33,63	4,88%	ДП "Львівенергоком"		
1.1.3	Модернізація ПС, РП та ТП, всього з них:				48,00	41 118,60	48,00	41 118,60		48,00	42 148,70	48,00	42 148,70		0,00	-1 030,10				
1.1.3.1	110 кВ				1,00	21 391,73	1,00	21 391,73		1,00	21 716,78	1,00	21 716,78		0,00	-325,05				
1	Технічне пероснащення ПС 110/35/10 кВ №111 "Винники-110" із заміною трансформатора Т-2	шт.	прибуток	21 391,73	1,00	21 391,73	1,00	21 391,73	21 716,78	1,00	21 716,78	1,00	21 716,78	акт виконаних робіт		-325,05	1,52%	ЛУ ПрАТ "Електро"		
1.1.3.2	35 кВ				1,00	10 236,11	1,00	10 236,11		1,00	10 715,53	1,00	10 715,53		0,00	-479,42				
1	Комплексна телемеханізація, автоматизація та заміна необхідного обладнання ПС 35/10кВ №167 "Золочів" Золочівського району Львівської області	шт.	аморт.	10 236,11	1,00	10 236,11	1,00	10 236,11	10 715,53	1,00	10 715,53	1,00	10 715,53	акт виконаних робіт		-479,42	4,68%	ДП "Львівенергоком"		
1.1.3.3	6-10 кВ				46,00	9 490,7660	46,00	9 490,7660		46,00	9 716,40	46,00	9 716,40		0,00	-225,63				
1	Реконструкція РП-57 на вул.Стрийській у м. Львові	шт.	аморт.	658,04	1,00	658,04	1,00	658,04	689,50	1,00	689,50	1,00	689,50	акт виконаних робіт		-31,47	4,78%	ДП "Львівенергоком"		
2	Реконструкція розподільного пристрою (РП-10кВ), збудованого в нього двотрансформаторною підстанцією (ТП-10,4кВ) на вул. Л.Українки в смт. Рудно Залізничного району м.Львова	шт.	аморт.	4 081,42	1,00	4 081,42	1,00	4 081,42	4 260,64	1,00	4 260,64	1,00	4 260,64	акт виконаних робіт		-179,22	4,39%	ЛУ ПрАТ "Електро"		
3	Заміна існуючого шита ТП-326 с.Ступинця на щоглову ТП, ЦТП 63 кВА у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
4	Заміна існуючого шита ТП-92 с.Кореліч х.Мічі на щоглову ТП, ЦТП 63 кВА у Перемишлянському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
5	Заміна існуючого шита ТП-214 с.Ластівка на щоглову ТП, ЦТП 63 кВА у Турківському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	107,82	1,00	107,82	1,00	107,82	акт виконаних робіт		-5,04	4,90%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
6	Заміна існуючого шита ТП-261 с.Довге на щоглову ТП, ЦТП 100 кВА у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
7	Заміна існуючого шита ТП-15 с.Йосипівка на щоглову ТП, ЦТП 100 кВА у Буському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
8	Заміна існуючого шита ТП-1177 с.Зиди на щоглову ТП, ЦТП 100 кВА у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
9	Заміна існуючого шита ТП-82 с.В.Вільшаниця на щоглову ТП, ЦТП 100 кВА у Золочівському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
10	Заміна існуючого шита ТП-10 с.Старява на щоглову ТП, ЦТП 100 кВА у Мостиському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
11	Заміна існуючого шита ТП-63 с.Боянівчичі на щоглову ТП, ЦТП 100 кВА у Мостиському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
12	Заміна існуючого шита ТП-150 с.В.Глібичів х.Морозів Кут на щоглову ТП, ЦТП 100 кВА у Перемишлянському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
13	Заміна існуючого шита ТП-159 с.Лугове на щоглову ТП, ЦТП 100 кВА у Сокальському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
14	Заміна існуючого шита ТП-308 с.Лучинці на щоглову ТП, ЦТП 100 кВА у Сокальському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
15	Заміна існуючого шита ТП-118 с.Нивиничі на щоглову ТП, ЦТП 100 кВА у Сокальському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
16	Заміна існуючого шита ТП-76 с.Загата на щоглову ТП, ЦТП 100 кВА у Рахівському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
17	Заміна існуючого шита ТП-46 с.Кружичі на щоглову ТП, ЦТП 100 кВА у Самбірському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
18	Заміна існуючого шита ТП-291 с.Корналовичі на щоглову ТП, ЦТП 100 кВА у Самбірському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
19	Заміна існуючого шита ТП-88 с.Лімна на щоглову ТП, ЦТП 100 кВА у Турківському районі Львівської області	шт.	аморт.	102,78	1,00	102,78	1,00	102,78	107,82	1,00	107,82	1,00	107,82	акт виконаних робіт		-5,04	4,90%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
20	Заміна існуючого шита ТП-171 с.Жарів на щоглову ТП, ЦТП 160 кВА у Бродівському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
21	Заміна існуючого шита ТП-40 с.Завар'я на щоглову ТП, ЦТП 160 кВА у Буському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
22	Заміна існуючого шита ТП-1248 с.Уличин на щоглову ТП, ЦТП 160 кВА у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
23	Заміна існуючого шита ТП-55 с.В.Дорошів на щоглову ТП, ЦТП 160 кВА у Жовківському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
24	Заміна існуючого шита ТП-176 с.Сопошин на щоглову ТП, ЦТП 160 кВА у Жовківському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
25	Заміна існуючого шита ТП-40 с.Підгайчики на щоглову ТП, ЦТП 160 кВА у Золочівському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
26	Заміна існуючого шита ТП-143 м.Миколайів на щоглову ТП, ЦТП 160 кВА у Миколаївському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	110,31	1,00	110,31	1,00	110,31	акт виконаних робіт		-4,86	4,61%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
27	Заміна існуючого шита ТП-296 с.Порина на щоглову ТП, ЦТП 160 кВА у Пустомитівському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
28	Заміна існуючого шита ТП-54 с.Коростів на щоглову ТП, ЦТП 160 кВА у Сколівському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
29	Заміна існуючого шита ТП-68 с.Козьова на щоглову ТП, ЦТП 160 кВА у Сколівському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
30	Заміна існуючого шита ТП-47 с.Княжків на щоглову ТП, ЦТП 160 кВА у Старосамбірському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		
31	Заміна існуючого шита ТП-424 с.Сусідівичі на щоглову ТП, ЦТП 160 кВА у Старосамбірському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	акт виконаних робіт		0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромережбуд"		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Рівняння між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавсь робіт, послуг, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
32	Заміна існуючого щита ТП-465 с.Лясичі на щоглову ТП, ЩТП 160 кВА у Стрийському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромержбул"			
33	Заміна існуючого щита ТП-114 с.Ставки на щоглову ТП, ЩТП 160 кВА у Яворівському районі Львівської області	шт.	аморт.	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	105,45	1,00	105,45	1,00	105,45	акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромержбул"			
34	Заміна існуючого щита ТП-373 с.Лясичі на щоглову ТП, ЩТП 250 кВА у Пустомитівському районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромержбул"			
35	Заміна існуючого щита ТП-154 с.Братковичі на КТП-250 кВА кіоскового типу у Городоцькому районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромержбул"			
36	Заміна існуючого щита ТП-466 смт.Гніздичів на КТП-250 кВА кіоскового типу у Жидачівському районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромержбул"			
37	Заміна існуючого щита ТП-366 м.Безз на КТП-250 кВА кіоскового типу у Сокальському районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромержбул"			
38	Заміна існуючого щита ТП-198 с.Полове на КТП-250 кВА кіоскового типу у Рахівському районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромержбул"			
39	Заміна існуючого щита ТП-423 с.Голобуїв на КТП-250 кВА кіоскового типу у Стрийському районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромержбул"			
40	Заміна існуючого щита ТП-183 с.Верблини на КТП-250 кВА кіоскового типу у Яворівському районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромержбул"			
41	Заміна існуючого щита ТП-1295 с.Малі Гривичі на КТП-250 кВА кіоскового типу у Жовківському районі Львівської області	шт.	аморт.	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	106,75	1,00	106,75	1,00	106,75	акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромержбул"			
42	Заміна існуючого щита ТП-447 с.Ражені на КТП-400 кВА кіоскового типу у Бродівському районі Львівської області	шт.	аморт.	134,75	1,00	134,75	1,00	134,75	134,75	1,00	134,75	1,00	134,75	акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромержбул"			
43	Заміна існуючого щита ТП-294 с.Ст.Ярчів на КТП-400 кВА кіоскового типу у Кам'янка-Бузькому районі Львівської області	шт.	аморт.	134,75	1,00	134,75	1,00	134,75	134,75	1,00	134,75	1,00	134,75	акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромержбул"			
44	Заміна існуючого щита ТП-163 с.Березина на КТП-400 кВА кіоскового типу у Миколаївському районі Львівської області	шт.	аморт.	134,75	1,00	134,75	1,00	134,75	134,75	1,00	134,75	1,00	134,75	акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромержбул"			
45	Заміна існуючого щита ТП-295 с.Зелений Гай на КТП-400кВА проходного типу з повітряними вводами у Городоцькому районі Львівської області	шт.	аморт.	134,75	1,00	134,75	1,00	134,75	134,75	1,00	134,75	1,00	134,75	акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромержбул"			
46	Заміна існуючого щита ТП-17 на КТП-400 кВА з двома кабельними вводами ВН та кабельними вводами НН на вул.Рапопорта, 8 у м.Львів	шт.	аморт.	134,75	1,00	134,75	1,00	134,75	134,75	1,00	134,75	1,00	134,75	акт виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "Львівелектромержбул"			
1.2	Інше			1,00	365,19	1,00	365,19	1,00	365,19	1,00	365,19	1,00	365,19		0,00	0,00				
1.2.1	Проектні роботи			1,00	365,19	1,00	365,19	1,00	365,19	1,00	365,19	1,00	365,19		0,00	0,00				
1	Схема перспективного розвитку електричних мереж 20-110кВ ПрАТ "Львівобленерго" на 2020-2029 р.р. з детальним опрацюванням перших п'яти років	шт.	прибуток	365,19	1,00	365,19	1,00	365,19	365,19	1,00	365,19	1,00	365,19	акт прийняття задачі виконаних робіт	0,00	0,00%	ТзОВ "ЛьвівМІ"			
Усього по розділу 1:						212 116,03		212 116,03			212 110,80		212 110,80		5,22					
2. Заходи зі зменшення несприятливих витрат електричної енергії																				
2.1	Покриття обліку електричної енергії			54 902,00	42 478,14	54 902,00	42 478,14	54 902,00	42 478,14	54 902,00	43 770,36	54 902,00	43 770,36		0,00	-1 292,21				
2.1.1	Заміна застарілих лічильників			50 990,00	35 211,22	50 990,00	35 211,22	50 990,00	35 211,22	50 990,00	36 508,39	50 990,00	36 508,39		0,00	-1 297,17				
1	1-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART)	шт.	прибуток/неба лис ТВЕ	1,30	7 229,00	9 397,70	7 229,00	9 397,70	7 229,00	7 229,00	9 841,16	7 229,00	9 841,16		-443,46					
1.1	1-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART) ТзОВ "НІК-Електроніка"	шт.	прибуток/неба лис ТВЕ	1,30	3 343,00	4 345,90	3 343,00	4 345,90	1,36	3 343,00	4 546,48	3 343,00	4 546,48	акт прийняття-передачі	0,00	-200,58	4,62%	ТзОВ "АЛБАТ"		
1.2	1-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART) ТзОВ "Телекомунікаційні технології"	шт.	прибуток/неба лис ТВЕ	1,30	3 886,00	5 051,80	3 886,00	5 051,80	1,36	3 886,00	5 294,68	3 886,00	5 294,68	акт прийняття-передачі	0,00	-242,88	4,81%	ТзОВ "Телекомунікаційні технології"		
2	3-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART)	шт.	прибуток/неба лис ТВЕ	2,80	2 815,00	7 882,00	2 815,00	7 882,00	2,815,00	2 815,00	8 262,03	2 815,00	8 262,03		-245,03					
2.1	3-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART) ТзОВ "НІК-Електроніка"	шт.	прибуток/неба лис ТВЕ	2,80	803,00	2 248,40	803,00	2 248,40	2,94	803,00	2 356,81	803,00	2 356,81	акт прийняття-передачі	0,00	-108,41	4,82%	ТзОВ "АЛБАТ"		
2.2	3-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART) ТзОВ "НІК-Електроніка"	шт.	прибуток/неба лис ТВЕ	2,80	80,00	224,00	80,00	224,00	2,94	80,00	234,80	80,00	234,80	акт прийняття-передачі	0,00	-10,80	4,82%	ТзОВ "АЛБАТ"		
2.3	3-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART) ТзОВ "НІК-Електроніка"	шт.	прибуток/неба лис ТВЕ	2,80	38,00	106,40	38,00	106,40	2,94	38,00	111,53	38,00	111,53	акт прийняття-передачі	0,00	-5,13	4,82%	ТзОВ "АЛБАТ"		
2.4	3-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART) ТзОВ "Телекомунікаційні технології"	шт.	прибуток/неба лис ТВЕ	2,80	1 844,00	5 163,20	1 844,00	5 163,20	2,94	1 844,00	5 412,14	1 844,00	5 412,14	акт прийняття-передачі	0,00	-248,94	4,82%	ТзОВ "Телекомунікаційні технології"		
2.5	3-ф багатотарифні лічильники з модулем дистанційного зчитування (типу SMART) ТзОВ "Телекомунікаційні технології"	шт.	прибуток/неба лис ТВЕ	2,80	50,00	140,00	50,00	140,00	2,94	50,00	146,75	50,00	146,75	акт прийняття-передачі	0,00	-6,75	4,82%	ТзОВ "Телекомунікаційні технології"		
3	Графічні електронні прилади обліку електричної енергії, графік навантаження, змінний GSM-модуль	шт.	прибуток/неба лис ТВЕ	7,18	200,00	1 435,00	200,00	1 435,00	6,50	200,00	1 300,00	200,00	1 300,00	акт прийняття-передачі	0,00	135,00	-9,41%	ТзОВ "АЛБАТ"		
4	Маршрутизатор (контролер) збору даних по PLC мережі	шт.	реакт.	19,17	69,00	1 322,73	69,00	1 322,73	69,00	69,00	1 322,73	69,00	1 322,73		0,00	0,00				
4.1	Маршрутизатор (контролер) збору даних по PLC мережі ТзОВ "НІК-Електроніка"	шт.	реакт.	19,17	30,00	575,10	30,00	575,10	19,17	30,00	575,10	30,00	575,10	акт прийняття-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "АЛБАТ"		
4.2	Маршрутизатор (контролер) збору даних по PLC мережі ТзОВ "Телекомунікаційні технології"	шт.	реакт.	19,17	39,00	747,63	39,00	747,63	19,17	39,00	747,63	39,00	747,63	акт прийняття-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "Телекомунікаційні технології"		
5	Щит монтажний, зовнішнього встановлення, IP54	шт.	реакт.	3,26	60,00	195,60	60,00	195,60	3,26	60,00	195,60	60,00	195,60	акт прийняття-передачі	0,00	0,00	0,00%	ДП "Клас-контакт" ТзОВ "Мікнаредна інформаційно-консалтінгова група"		
6	Лічильники однофазні електронні 5-60А, клас точності 1.0	шт.	прибуток/неба лис ТВЕ	0,31	40 093,00	12 428,83	40 093,00	12 428,83	0,33	40 093,00	13 037,52	40 093,00	13 037,52		0,00	-608,69				
6.1	Лічильники однофазні електронні 5-60А, клас точності 1.0 ТзОВ "НІК-Електроніка"	шт.	прибуток/неба лис ТВЕ	0,31	23 883,00	7 403,73	23 883,00	7 403,73	0,33	23 883,00	7 761,98	23 883,00	7 761,98	акт прийняття-передачі	0,00	-358,25	4,84%	ТзОВ "АЛБАТ"		
6.2	Лічильники однофазні електронні 5-60А, клас точності 1.0 ТОВ "Промнабівест"	шт.	прибуток/неба лис ТВЕ	0,31	16 210,00	5 025,10	16 210,00	4 952,56	0,33	16 210,00	5 275,54	16 210,00	5 275,54	акт прийняття-передачі	0,00	-250,44	4,98%	ТОВ "АВА-СПЕЙС"		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Рівняння між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавці робіт, послуг, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	Багатофункціональні, універсальні прилади обліку, кл.т. 0,5, протокол DLMS з вбудованим інтерфейсним модулем GSM/GPRS; модуль інтерфейсів для диспетчерів	шт.	прибутков/леба лисе TBE	14,42	100,00	1 441,50	100,00	1 441,50	14,42	100,00	1 441,50	100,00	1 441,50	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ "МГС"		
8	Графізні електроінструменти активної та реактивної енергії, двошарні, багатотарифні, кл.0,5, пофазні графіки струму та навантаження	шт.	прибутков/леба лисе TBE	3,30	300,00	989,40	300,00	989,40	3,30	300,00	989,40	300,00	989,40	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ "АЛБАТ"		
9	Трансформатори струму 0,4 кВ, кл.т. 0,5 з періодичністю повірки 16 років	шт.		0,96	124,00	118,46	124,00	118,46		124,00	118,46	124,00	118,46		0,00	0,00				
9.1	Коефіцієнт трансформації 200/5	шт.	реакт.	1,00	75,00	75,00	65,00	65,00	1,00	75,00	75,00	75,00	75,00	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ДП "Клас-контакт" ТЗОВ "Міжнародна інформаційно-консалтінгова група"		
9.2	Коефіцієнт трансформації 300/5, 400/5	шт.	реакт.	0,89	49,00	43,46	35,00	31,05	0,89	49,00	43,46	49,00	43,46	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ДП "Клас-контакт" ТЗОВ "Міжнародна інформаційно-консалтінгова група"		
2.1.2 Портативні системи повірки (перевірки) приладів обліку електричної енергії					1,00	363,00	1,00	363,00		1,00	363,00	1,00	363,00		0,00	0,00				
1	Портативний прилад контролю параметрів електромережі та електроізоляційник MT	шт.	реакт.	363,00	1,00	363,00	1,00	363,00	363,00	1,00	363,00	1,00	363,00	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "Цера Україна"		
2.1.3 Визначення виходних об'єктів електроенергії					3 700,00	1 110,66	3 700,00	1 110,66		3 700,00	1 105,71	3 700,00	1 105,71		0,00	4,95				
1	Комплект обладнання для вивозу 1 фазного приладу обліку електричної енергії (без проводу самоконтролю голювального СПІ-2x16 та електроізоляційника)	шт.	реакт.	0,29	3 000,00	857,40	3 000,00	857,40	0,28	3 000,00	854,20	3 000,00	854,20		0,00	3,20	-0,37%			
1.1	Шафа для вивозу 1 фазного приладу обліку електричної енергії на фасад будинку в к-ті двоповерх. ВА 10-25А	шт.	реакт.	0,15	3 000,00	437,40	3 000,00	437,40	0,15	3 000,00	436,50	3 000,00	436,50	акт приймання-передачі	0,00	0,90	-0,21%	ДП "Клас-контакт" ТЗОВ "Міжнародна інформаційно-консалтінгова група"		
1.2	Гофрована трубка для 1 фазного вводу (D=25)	км	реакт.	4,80	20,00	96,00	20,00	96,00	4,70	20,00	94,00	20,00	94,00	акт приймання-передачі	0,00	2,00	-2,08%	ДП "Клас-контакт" ТЗОВ "Міжнародна інформаційно-консалтінгова група"		
1.3	Запасаючі навіжки на двошарний СПІ	шт.	реакт.	0,05	6 000,00	324,00	6 000,00	324,00	0,05	6 000,00	323,70	6 000,00	323,70	акт приймання-передачі	0,00	0,30	-0,09%	ТЗОВ "Інтерлікс"		
2	Комплект обладнання для вивозу 3 фазного приладу обліку електричної енергії (без проводу самоконтролю голювального СПІ-4x16 та електроізоляційника)	шт.	реакт.	0,36	700,00	253,26	700,00	253,26	0,36	700,00	251,51	700,00	251,51		0,00	1,75	-0,69%			
2.1	Шафа для вивозу 3 фазного приладу обліку електричної енергії на фасад будинку в к-ті триповерх. ВА 10-25 А.	шт.	реакт.	0,15	700,00	102,06	700,00	102,06	0,15	700,00	101,85	700,00	101,85	акт приймання-передачі	0,00	0,21	-0,21%	ДП "Клас-контакт" ТЗОВ "Міжнародна інформаційно-консалтінгова група"		
2.2	Гофрована трубка для 3 фазного вводу (D=32)	км	реакт.	7,20	7,00	50,40	7,00	50,40	7,00	7,00	49,00	7,00	49,00	акт приймання-передачі	0,00	1,40	-2,78%	ДП "Клас-контакт" ТЗОВ "Міжнародна інформаційно-консалтінгова група"		
2.3	Запасаючі навіжки на чотирьохшарний СПІ	шт.	реакт.	0,07	1 400,00	100,80	1 400,00	100,80	0,07	1 400,00	100,66	1 400,00	100,66	акт приймання-передачі	0,00	0,14	-0,14%	ТЗОВ "Інтерлікс"		
2.1.4 Забезпечення енергоздатності роботи					182,00	499,05	182,00	499,05		182,00	499,05	182,00	499,05		0,00	0,00				
1	Індикатор працездатності схем обліку 13935838.000.004 KE (1,4 кВт)	шт.	реакт.	5,64	30,00	169,05	30,00	169,05	5,64	30,00	169,05	30,00	169,05	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ "ЕНКО"		
2	Індикатор складності електроенергії 13935838.000.002 KE (100 Вт)	шт.	реакт.	1,92	60,00	115,20	60,00	115,20	1,92	60,00	115,20	60,00	115,20	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ "ЕНКО"		
3	Високовольтний регулятор струму ВРС1-10-50 (№13935838000024КЕ).	шт.	реакт.	30,00	2,00	60,00	2,00	60,00	30,00	2,00	60,00	2,00	60	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ "ЕНКО"		
4	Сигналізатор прихованої проводки Е121 (Дітел)	шт.	реакт.	0,63	60,00	37,80	60,00	37,80	0,63	60,00	37,80	60,00	37,80	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ "ЕНКО"		
5	Струмозамірні кліщі	шт.	реакт.	3,90	30,00	117,00	30,00	117,00	3,90	30,00	117,00	30,00	117,00	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТЗОВ "ЕНКО"		
2.1.5 Виконання робіт по проведенню компенсації реактивної енергії на лініях 10-6 кВ структурних підрозділів					29,00	5 294,20	29,00	5 294,20		29,00	5 294,20	29,00	5 294,20		0,00	0,00				
1	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-6/0,4кВ, присланих до ЛЕП-6кВ Л-169-19 від ПС-110/35/10кВ №169 «Бродич», у Бродівському районі Львівської області	шт.	реакт.	105,74	1,00	105,74	1,00	105,74	105,74	1,00	105,74	1,00	105,74	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»		
2	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, присланих до ЛЕП-10кВ Л-41-20 від ПС-35/10кВ №41 «Опарі» у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	реакт.	193,86	1,00	193,86	1,00	193,86	193,86	1,00	193,86	1,00	193,86	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»		
3	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, присланих до ЛЕП-10кВ Л-44-28 від ПС-35/10кВ №44 «Грушів» у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	реакт.	181,59	1,00	181,59	1,00	181,59	181,59	1,00	181,59	1,00	181,59	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»		
4	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, присланих до ЛЕП-10кВ Л-53-07 від ПС-35/10кВ №53 «Вовчатиць», у Жидачівському районі Львівської області	шт.	реакт.	106,09	1,00	106,09	1,00	106,09	106,09	1,00	106,09	1,00	106,09	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»		
5	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-6/0,4кВ, присланих до ЛЕП-6кВ Л-69-04 від ПС-35/6кВ №69 «Дрогобич», у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	реакт.	108,55	1,00	108,55	1,00	108,55	108,55	1,00	108,55	1,00	108,55	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»		
6	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-6/0,4кВ, присланих до ЛЕП-6кВ Л-69-07 від ПС-35/6кВ №69 «Дрогобич», у Дрогобицькому районі Львівської області	шт.	реакт.	136,88	1,00	136,88	1,00	136,88	136,88	1,00	136,88	1,00	136,88	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»		
7	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, присланих до ЛЕП-10кВ Л-53-05 від ПС-35/10кВ №53 «Вовчатиць», у Жидачівському районі Львівської області	шт.	реакт.	216,72	1,00	216,72	1,00	216,72	216,72	1,00	216,72	1,00	216,72	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»		
8	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, присланих до ЛЕП-10кВ Л-53-06 від ПС-35/10кВ №53 «Вовчатиць», у Жидачівському районі Львівської області	шт.	реакт.	226,17	1,00	226,17	1,00	226,17	226,17	1,00	226,17	1,00	226,17	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»		
9	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, присланих до ЛЕП-10кВ Л-196-46 від ПС-110/35/10кВ №196 «Жовква» у Жовківському районі Львівської області	шт.	реакт.	68,82	1,00	68,82	1,00	68,82	68,82	1,00	68,82	1,00	68,82	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»		
10	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, присланих до ЛЕП-10кВ Л-112-39 від ПС-35/10кВ №112 «Дубавин» у Жовківському районі Львівської області	шт.	реакт.	120,73	1,00	120,73	1,00	120,73	120,73	1,00	120,73	1,00	120,73	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»		
11	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, присланих до ЛЕП-10кВ Л-106-02 від ПС-35/10кВ №106 «Глишів», у Золочівському районі Львівської області	шт.	реакт.	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»		
12	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, присланих до ЛЕП-10кВ Л-186-67 від ПС-35/10кВ №186 «Реметівці», у Золочівському районі Львівської області	шт.	реакт.	139,43	1,00	139,43	1,00	139,43	139,43	1,00	139,43	1,00	139,43	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Рівень між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавць робіт, послуг, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
13	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-136-09 к.9 від ПС-110/35/10кВ №136 «Перемішляни», у Перемішлянському районі Львівської області	шт.	реакт.	208,65	1,00	208,65	1,00	208,65	208,65	1,00	208,65	1,00	208,65	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»		
14	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-136-15 к.19 від ПС-110/35/10кВ №136 «Перемішляни», у Перемішлянському районі Львівської області	шт.	реакт.	176,05	1,00	176,05	1,00	176,05	176,05	1,00	176,05	1,00	176,05	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»		
15	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-136-16 від ПС-110/35/10кВ №136 «Перемішляни», у Перемішлянському районі Львівської області	шт.	реакт.	171,93	1,00	171,93	1,00	171,93	171,93	1,00	171,93	1,00	171,93	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ПП «Львівелектросервіс»		
16	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-136-31 к.20 від ПС-110/35/10кВ №136 «Перемішляни», у Перемішлянському районі Львівської області	шт.	реакт.	212,13	1,00	212,13	1,00	212,13	212,13	1,00	212,13	1,00	212,13	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ «Монтажелектросервіс»		
17	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-118-05 від ПС-35/10кВ №118 «Зима Вода», у Пустомитівському районі Львівської області	шт.	реакт.	211,41	1,00	211,41	1,00	211,41	211,41	1,00	211,41	1,00	211,41	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ «Монтажелектросервіс»		
18	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-151-41 к.3 від ПС-35/10кВ №151 «Радехів», у Радехівському районі Львівської області	шт.	реакт.	162,18	1,00	162,18	1,00	162,18	162,18	1,00	162,18	1,00	162,18	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ «Монтажелектросервіс»		
19	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-6/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-6кВ Л-217 к.12 від ПС-35/6кВ №217 «М-3» у Сокальському районі Львівської області	шт.	реакт.	171,35	1,00	171,35	1,00	171,35	171,35	1,00	171,35	1,00	171,35	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ «Монтажелектросервіс»		
20	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-13-18 від ПС-35/10кВ №13 «Хирів», у Старосамбірському районі Львівської області	шт.	реакт.	184,63	1,00	184,63	1,00	184,63	184,63	1,00	184,63	1,00	184,63	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ «Монтажелектросервіс»		
21	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-27-11 від ПС-35/10кВ №27 «Моршин», у Стрийському районі Львівської області	шт.	реакт.	191,84	1,00	191,84	1,00	191,84	191,84	1,00	191,84	1,00	191,84	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ «Монтажелектросервіс»		
22	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-6/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-6кВ Л-18-10 від ПС-35/6кВ №18 «Стрий» у Стрийському районі Львівської області	шт.	реакт.	186,14	1,00	186,14	1,00	186,14	186,14	1,00	186,14	1,00	186,14	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ «Монтажелектросервіс»		
23	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-6/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-6кВ Л-225 к.11 від ПС-35/6кВ №225 «Ч-1», у Сокальському районі Львівської області	шт.	реакт.	400,27	1,00	400,27	1,00	400,27	400,27	1,00	400,27	1,00	400,27	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ «Монтажелектросервіс»		
24	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-6/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-6кВ Л-216-к.28 від ПС-110/35/6кВ №216 «М-110», у Сокальському районі Львівської області	шт.	реакт.	204,05	1,00	204,05	1,00	204,05	204,05	1,00	204,05	1,00	204,05	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ «Монтажелектросервіс»		
25	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-6/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-6кВ Л-227-к.23 від ПС-35/6кВ №227 «Ч-3», у Сокальському районі Львівської області	шт.	реакт.	286,79	1,00	286,79	1,00	286,79	286,79	1,00	286,79	1,00	286,79	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ «Монтажелектросервіс»		
26	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-191-20 від ПС-35/10кВ №191 Ясеницька, у Яворівському районі Львівської області	шт.	реакт.	192,43	1,00	192,43	1,00	192,43	192,43	1,00	192,43	1,00	192,43	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ «Монтажелектросервіс»		
27	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-131-38 від ПС-35/10кВ №131 «Яворів ВЧ», у Яворівському районі Львівської області	шт.	реакт.	204,24	1,00	204,24	1,00	204,24	204,24	1,00	204,24	1,00	204,24	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ «Монтажелектросервіс»		
28	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-156-05 від ПС-35/10кВ №156 «Яворів», у Яворівському районі Львівської області	шт.	реакт.	230,51	1,00	230,51	1,00	230,51	230,51	1,00	230,51	1,00	230,51	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ «Монтажелектросервіс»		
29	Ваштування пристроїв компенсації реактивної потужності в ТП-10/0,4кВ, приєднаних до ЛЕП-10кВ Л-130-24 від ПС-110/10кВ №130 «Немирів», у Яворівському районі Львівської області	шт.	реакт.	188,37	1,00	188,37	1,00	188,37	188,37	1,00	188,37	1,00	188,37	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ «Монтажелектросервіс»		
Усього по розділу 2:						42 478,14		42 478,14		43 770,36		43 770,36					-1 292,21			
3. Виробництво та розвиток АСПК																				
3.1	Прибавки та виправлення засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично-зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:				20,00	9 600,75	20,00	9 600,75	9 600,75	20,00	9 600,75	20,00	9 600,75		0,00	0,00				
3.1.1	Розробка проєктів телемеханічної ПС				5,00	237,50	5,00	237,50	237,50	5,00	237,50	5,00	237,50		0,00	0,00				
1	ПС 35/10 кВ №63 Кушовичі	проєкт	прибуток	47,50	1,00	47,50	1,00	47,50	47,50	1,00	47,50	1,00	47,50	Акт здачі-приймання виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "Енергобудпроект"		
2	ПС 35/10 кВ №78 Дроздовичі	проєкт	прибуток	47,50	1,00	47,50	1,00	47,50	47,50	1,00	47,50	1,00	47,50	Акт здачі-приймання виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "Енергобудпроект"		
3	ПС 35/10 кВ №66 Глибока	проєкт	прибуток	47,50	1,00	47,50	1,00	47,50	47,50	1,00	47,50	1,00	47,50	Акт здачі-приймання виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "Енергобудпроект"		
4	ПС 110/10 кВ №68 Чижки	проєкт	прибуток	47,50	1,00	47,50	1,00	47,50	47,50	1,00	47,50	1,00	47,50	Акт здачі-приймання виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "Енергобудпроект"		
5	ПС 110/35/10 кВ №39 Головецько	проєкт	прибуток	47,50	1,00	47,50	1,00	47,50	47,50	1,00	47,50	1,00	47,50	Акт здачі-приймання виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "Енергобудпроект"		
3.1.2	Телемеханіка ПС				9,00	8 620,75	9,00	8 620,75	8 620,75	9,00	8 620,75	9,00	8 620,75		0,00	0,00				
3.1.2.1	Телемеханічна ПС, в т.ч.:				9,00	8 620,75	9,00	8 620,75	8 620,75	9,00	8 620,75	9,00	8 620,75		0,00	0,00				
1	ПС 35/10кВ №25 Стрий	роботи	аморт.	1 005,60	1,00	1 005,60	1,00	1 005,60	1 005,60	1,00	1 005,60	1,00	1 005,60	Акт приймання виконаних будівельних	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"		
2	ПС 35/6 кВ №26 Стрий (Стрий-73)	роботи	аморт.	1 176,59	1,00	1 176,59	1,00	1 176,59	1 176,59	1,00	1 176,59	1,00	1 176,59	Акт приймання виконаних будівельних	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"		
3	ПС 35/10 кВ №27 Моршин	роботи	аморт.	1 059,54	1,00	1 059,54	1,00	1 059,54	1 059,54	1,00	1 059,54	1,00	1 059,54	Акт приймання виконаних будівельних	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"		
4	ПС 110/10 кВ №87 Красів	роботи	аморт.	936,80	1,00	936,80	1,00	936,80	936,80	1,00	936,80	1,00	936,80	Акт приймання виконаних будівельних	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"		
5	ПС 35/10 № 56 Горожанка	роботи	аморт.	1 005,60	1,00	1 005,60	1,00	1 005,60	1 005,60	1,00	1 005,60	1,00	1 005,60	Акт приймання виконаних будівельних	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"		
6	ПС 35/10 № 57 Держів	роботи	аморт.	1 005,60	1,00	1 005,60	1,00	1 005,60	1 005,60	1,00	1 005,60	1,00	1 005,60	Акт приймання виконаних будівельних	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"		
7	ПС 35/10 № 81 Греське	роботи	аморт.	810,34	1,00	810,34	1,00	810,34	810,34	1,00	810,34	1,00	810,34	Акт приймання виконаних будівельних	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"		
8	ПС 35/10 кВ №82 Берездівці	роботи	аморт.	810,34	1,00	810,34	1,00	810,34	810,34	1,00	810,34	1,00	810,34	Акт приймання виконаних будівельних	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"		
9	ПС 35/10 кВ №83 Довголука	роботи	аморт.	810,34	1,00	810,34	1,00	810,34	810,34	1,00	810,34	1,00	810,34	Акт приймання виконаних будівельних	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"		
3.1.3	Роботи з встановлення контейнерів для телемеханіки та зв'язку на електричних підстанціях Тавописна.				6,00	742,50	6,00	742,50	742,50	6,00	742,50	6,00	742,50		0,00	0,00				
1	ПС 35/6 кВ №26 Стрий (Стрий-73)	роботи	аморт.	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	Акт приймання виконаних будівельних	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"		
2	ПС 35/10 кВ №56 Горожанка	роботи	аморт.	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	Акт приймання виконаних будівельних	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Рівняння між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавсь робіт, послуг, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3	ПС 35/10 кВ №57 Держів	роботи	аморт.	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
4	ПС 35/10 кВ №81 Гирське	роботи	аморт.	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
5	ПС 35/10 кВ №82 Берездівці	роботи	аморт.	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
6	ПС 35/10 кВ №83 Довголука	роботи	аморт.	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	123,75	1,00	123,75	1,00	123,75	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
Разом по розділу 3						9 600,75		9 600,75			9 600,75		9 600,75			0,00					
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																					
4.1. Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:						392,00		5 705,17			392,00		5 705,17			0,00		135,97			
4.1.1. Закупівля та модернізація робочих станцій						362,00		3 745,87			362,00		3 745,87			0,00		135,97			
1	Персональний комп'ютер (робоча станція оператора) тип	шт.	амортизація	13,62	187,000	2 546,052	187,000	2 546,052	187,000	2 488,216	187,000	2 488,216	187,000	2 488,216	Акт приймання-передачі	0,00	57,84				
1.1	Персональний комп'ютер (робоча станція оператора) тип 1 ТзОВ "ПРОТЕХ-ІТ-Україна"	шт.	амортизація	13,62	142,000	1 933,366	142,000	1 933,366	13,615	142,000	1 933,366	142,000	1 933,366	Акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "ПРОТЕХ-ІТ-Україна"			
1.2	Персональний комп'ютер (робоча станція оператора) тип 1 ТзОВ "Ноутбук Центр"	шт.	амортизація	13,62	45,000	612,686	45,000	612,686	12,330	45,000	554,850	45,000	554,850	Акт приймання-передачі	0,00	57,84	-9,44%	ТзОВ "Ноутбук Центр"			
2	Ноутбук	шт.	прибуток	30,93	14,00	433,02	14,00	433,02		14,00	390,70	14,00	390,70	акт приймання-передачі	0,00	42,32					
2.1	Ноутбук ТзОВ "Технології для бізнесу"	шт.	прибуток	30,93	8,00	247,44	8,00	247,44	30,93	8,00	247,44	8,00	247,44	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "Технології для бізнесу"			
2.2	Ноутбук ТзОВ "Ноутбук Центр"	шт.	прибуток	30,93	6,00	185,58	6,00	185,58	23,88	6,00	143,26	6,00	143,26	акт приймання-передачі	0,00	42,32	-22,81%	ТзОВ "Ноутбук Центр"			
3	Монітор LED28	шт.	аморт.	11,70	8,00	93,60	8,00	93,60		8,00	89,42	8,00	89,42	акт приймання-передачі	0,00	4,18					
3.1	Монітор LED28	шт.	аморт.	11,70	5,00	58,50	5,00	58,50	11,70	5,00	58,50	5,00	58,50	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "Ноутбук центр"			
3.2	Монітор LED28	шт.	аморт.	11,70	3,00	35,10	3,00	35,10	10,31	3,00	30,92	3,00	30,92	акт приймання-передачі	0,00	4,18	-11,90%	ТзОВ "Ноутбук центр"			
4	Монітор LED21	шт.	аморт.	4,40	153,00	673,20	153,00	673,20		153,00	641,56	153,00	641,56	акт приймання-передачі	0,00	31,64					
4.1	Монітор LED21	шт.	аморт.	4,40	109,00	479,60	109,00	479,60	4,40	109,00	479,60	109,00	479,60	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "Ноутбук центр"			
4.2	Монітор LED21	шт.	аморт.	4,40	44,00	193,60	44,00	193,60	3,68	44,00	161,96	44,00	161,96	акт приймання-передачі	0,00	31,64	-16,34%	ТзОВ "Ноутбук центр"			
4.1.2. Закупівля та модернізація серверів						1,00		1 407,98			1,00		1 407,98			0,00		0,00			
1	Сервер даних, ОС Windows	шт.	аморт.	1 407,98	1,00	1 407,98	1,00	1 407,98	1 407,98	1,00	1 407,98	1,00	1 407,98	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "Технології для бізнесу"			
4.1.3. Інші засоби комп'ютеризації						29,00		551,32			29,00		551,32			0,00		0,00			
1	БІФ мережвий з потоковим скануванням	шт.	прибуток	9,20	27,00	248,40	27,00	248,40	9,20	27,00	248,40	27,00	248,40	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "Ноутбук центр"			
2	Система безперебійного живлення серверних кімнат	шт.	прибуток	151,46	2,00	302,92	2,00	302,92	151,46	2,00	302,92	2,00	302,92	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "ІТ-Інтегратор"			
4.2. Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:						1,00		420,00			1,00		420,00			0,00		0,00			
4.2.1. Інформаційних систем управління виробництвом						1,00		420,00			1,00		420,00			0,00		0,00			
1	Програмне забезпечення аналізу електричних мереж	компл.	прибуток	420,00	1,00	420,00	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	1,00	420,00	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "ЕнергоСофтКом"			
Усього по розділу 4:						6 125,17		6 125,17			5 989,20		5 989,20			135,97					
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																					
5.1. Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:						4 186,57		13,00			4 186,57		2 161,37		13,00		4 186,57		0,00	0,00	
5.1.1. впровадження корпоративного зв'язку компанії, АТС та модернізація існуючих видів зв'язку (грудь, високочастотний, в'єрсіелі І т.п.)						1,00		2 161,37			1,00		2 161,37			1,00		2 161,37		0,00	0,00
5.1.1.1. Модернізація системи корпоративного зв'язку ПрАТ "Львівенерго" з можливістю розширення смуги пропускання каналів зв'язку						1,00		2 161,37			1,00		2 161,37			1,00		2 161,37		0,00	0,00
1	Роботи з монтажу оптичного обладнання та встановлення волоконно-оптичного зв'язку зі смуговою пропускання ІГбіт/с на ділянці м.Львів, вул.Сайво.10 -м.Городок, вул.Ярослава Мудрого, 78а, довжиною 52,3 км	роботи	прибуток	2 161,37	1,00	2 161,37	1,00	2 161,37	2 161,37	1,00	2 161,37	1,00	2 161,37	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	НВП ТзОВ "Стеліт"			
5.1.2. Організація каналів зв'язку телемеханіки						12,00		2 025,20			12,00		2 025,20			12,00		2 025,20		0,00	0,00
5.1.2.1. Роботи з оснащення підстанцій системою передачі даних "Остання миля", базова станція передачі даних, на об'єктах:						2,00		371,50			2,00		371,50			2,00		371,50		0,00	0,00
1	Стрийський РЕМ, м. Стрий, вул.Незалежності, 19	роботи	аморт.	185,75	1,00	185,75	1,00	185,75	185,75	1,00	185,75	1,00	185,75	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
2	Золочівський РЕМ, м.Золочів, вул. Залізняк, 10	роботи	аморт.	185,75	1,00	185,75	1,00	185,75	185,75	1,00	185,75	1,00	185,75	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
5.1.2.2. Роботи з оснащення підстанцій системою передачі даних "Остання миля", віддалена станція передачі даних, на об'єктах:						10,00		1 653,70			10,00		1 653,70			10,00		1 653,70		0,00	0,00
1	ПС 35/10 кВ №148 Сулова Вишня	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
2	ПС 35/10 кВ №128 Мостиська	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
3	ПС 110/35/10 кВ №77 Довге	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
4	ПС 35/6 кВ №26 Стрий (Стрий-73)	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
5	ПС 35/10 кВ №27 Моршин	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
6	ПС 35/10 № 56 Горожанка	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
7	ПС 35/10 № 57 Держів	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
8	ПС 35/10 кВ №83 Довголука	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
9	ПС 35/10 № 81 Гирське	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
10	ПС 35/10кВ №82 Берездівці	роботи	прибуток	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	165,37	1,00	165,37	1,00	165,37	Акт приймання виконаних будівельних робіт	0,00	0,00	0,00%	ДП"Львівенергоком"			
Разом по розділу 5						4 186,57		4 186,57			4 186,57		4 186,57			0,00					
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																					
1	Бортовий автомобіль МАЗ-5340С3-520-005 (4х2, вантажкоємністю 9,7 т)	шт.	аморт.	1 145,93	1,00	1 145,93	1,00	1 145,93	1 191,00	1,00	1 191,00	1,00	1 191,00	Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт)	0,00	-45,07	3,93%	"Укравтокомплекс ЛТД"			
2	Екскаватор ЖВ ЗСХ ECO SM	шт.	аморт.	1 941,79	1,00	1 941,79	1,00	1 941,79	1 921,67	1,00	1 921,67	1,00	1 921,67	Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт)	0,00	20,12	-1,04%	ТзОВ "Конструкти Машинер"			
3	Автомобіль PEUGEOT BOXER DBL CAB Бортовий 435-L3 (кондиціонер, посл. задня підвіска) або аналог	шт.	аморт.	708,19	3,00	2 124,58	3,00	2 124,58	708,75	3,00	2 126,25	1,00	2 126,25	Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт)	0,00	-1,67	0,08%	ТзОВ "Ігта Львів"			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми*	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Питома вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Видатки на придбання в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Кількість	Вартість тис. грн без ПДВ	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою %	Виконавць робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Автомобіль PEUGEOT RIFTER L1 1.6 HDi 92 МКПП ACCESS (легковий універсал) або аналог	шт.	аморт.	376,06	5,00	1 880,30	5,00	1 880,30	376,25	5,00	1 881,25	5,00	1 881,25	Свідство про реєстрацію (технічний паспорт)	0,00	-0,95	0,05%	ТзОВ "Ітага Львів"	
5	Автомобіль RENAULT DUSTER LIFE МКП-6 (4x4 бензиновий 1.6 л) або аналог	шт.	аморт.	441,28	1,00	441,28	1,00	441,28	452,92	1,00	452,92	1,00	452,92	Свідство про реєстрацію (технічний паспорт)	0,00	-11,64	2,64%	ТзОВ "Ю.Р.К"	
Усього по розділу 6:						7 533,88		7 533,88			7 573,08		7 573,08			-39,21			
7. Інше																			
7.1	<i>Засоби малої механізації та допоміжне обладнання, яке використовується при експлуатації електричних мереж</i>																		
1	Рубальна машина DP 660 E	шт.	прибуток	130,13	1,00	130,13	1,00	130,13	130,13	1,00	130,13	1,00	130,13	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "Оліва"	
2	Вимірвач параметрів силових трансформаторів К-540-4ПС	шт.	прибуток	58,12	1,00	58,12	1,00	58,12	58,12	1,00	58,12	1,00	58,12	акт приймання-передачі	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "ЕНКО"	
3	Монтаж системи охоронної сигналізації приміщення будівлі ТП у м.Львові	шт.	прибуток	3,17	150,00	475,22	150,00	475,22	3,17	150,00	475,22	150,00	475,22	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00%	Управління поліції охорони у Львівській області Центр технічної охорони	
Усього по розділу 7:						663,47		663,47			663,47		663,47			0,00			
Усього:						282 704,00		282 704,00			283 894,23		283 894,23			-1 190,23			