

Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Львівобленерго"

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування за звітний період	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	154 023,72	154 023,72	154 229,30	133 791,67	100,13%	-205,58
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	30 767,10	30 767,10	31 845,49	31 845,49	103,50%	-1 078,39
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	7 722,83	7 722,83	7 721,33	7 721,33	99,98%	1,50
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	4 753,13	4 753,13	4 746,01	4 746,01	99,85%	7,12
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	2 839,44	2 839,44	2 839,44	2 839,44	100,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	4 470,00	4 470,00	5 231,50	5 231,50	117,04%	-761,50
7	Інше	537,77	537,77	518,10	518,10	96,34%	19,68
Усього		205 114,00	205 114,00	207 131,17	186 693,53	100,98%	-2 017,17