

2. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на 2017 рік

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарахованим підсумком)						Виконано						Результат документа, який прийнятий в експлуатацію зазначеного будівництвом об'єкта або об'єктами дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Ріниця між фактичною вартістю однієї одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продукції, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану										
			Джерело фінансування	Вартість однієї одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн, без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			Профінансовано			Освоєно																		
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн																
			Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	кількість		вартість, тис. грн														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
<b>1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																																		
<b>1.1</b>	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч.:</b>					<b>135 134,88</b>					<b>86 145,70</b>	<b>86 145,70</b>	<b>0,00</b>				<b>100 154,46</b>	<b>100 154,46</b>	<b>0,00</b>	<b>276,51</b>	<b>276,51</b>	<b>0,00</b>	<b>50 033,28</b>	<b>50 033,28</b>	<b>0,00</b>									
1.1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них:					11 574,38	0,00				10 574,38	10 574,38	0,00				8 406,25	8 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						2 168,13			
1.1.1.2	2хВ					11 574,38	0,00				10 574,38	10 574,38	0,00				8 406,25	8 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						2 168,13			
1	Реконструкція ЛЕП - 35 кВ ПС "Грушівка-91" - ПС "Литвицька-7"	інші				2 532,69	4,57				10 574,38	10 574,38	4,57				8 406,25	8 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						2 168,13			
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них:					37 967,18					26 808,90	26 808,90					21 380,06	21 380,06	0,00	215,81	215,81	0,00	21 380,06	21 380,06	0,00						-5 245,05			
1.1.2.1	110 кВ					7 447,59	10,40				5 000,00	5 000,00	0,00				7 760,87	7 760,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,87	7 760,87	0,00						-2 760,87			
1	Технічне перероблення ПЛ-110 кВ "Чкалова-Шиньків-2"	інші				716,39	10,40				5 000,00	5 000,00	0,00				7 760,87	7 760,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,87	7 760,87	0,00						-2 760,87			
1.1.2.3	6-20 кВ					10 932,69	0,32	0,32			8 432,69	8 432,69	0,00				10 916,87	10 916,87	0,00	5,81	5,81	0,00	10 916,87	10 916,87	0,00							-2 484,18		
1.1.2.3.1	Технічне перероблення фізично зношених лінійних електропроводів КЛ-6 кВ від Л-8 (вул.Труфань) до ПН-25/1, П (вул.Паукова, 64) у м. Львів	км				1 883,32	5,81				8 432,69	8 432,69					10 916,87	10 916,87	0,00	5,81	5,81	0,00	10 916,87	10 916,87	0,00							0,00		
1.1	КЛ-6 кВ, в т.ч. чисті:	км				2 039,40	5,00				7 697,01	7 697,01	0,00				10 196,42	10 196,42	0,00	5,00	5,00	0,00	10 196,42	10 196,42	0,00							-2 499,41		
1.1.1.	Технічне перероблення (заміна) КЛ-6 кВ від Л-8 (вул.Труфань) до ПН-25/1, П (вул.Паукова, 64) у м. Львів	км	автор.			2 039,40	5,00				7 697,01	7 697,01					10 196,42	10 196,42		5,00	5,00		10 196,42	10 196,42			акт виконаних робіт		0,00			-2 499,41		
1.2	КЛ-1 кВ, в т.ч. чисті:	км				911,89	0,81				735,68	735,68	0,00				720,46	720,46	0,00	0,81	0,81	0,00	720,46	720,46	0,00							0,00		
1.2.1	Технічне перероблення лінійних електромеханізмів КЛ-1 кВ (заміна дефектних) від ПН-529 (м.Я.Ганюка, 4-6) до кабельного вводу 13661 будинку №55 на вул.Стрийській	км	автор.			649,38	0,28				181,83	181,83					646,08	646,08	0,28	0,28	0,28		180,90	180,90			акт виконаних робіт		0,00			0,92		
1.2.2	Технічне перероблення лінійних електромеханізмів КЛ-1 кВ (заміна дефектних) від кабельного вводу 13661 будинку №55 на вул.Стрийській до кабельного вводу 13852 будинку №53 на вул.Стрийській	км	автор.			859,14	0,17				146,05	146,05	0,17				776,11	776,11	0,17	0,17	0,17		131,94	131,94			акт виконаних робіт		0,00			14,11		
1.2.3	Технічне перероблення (заміна) 2х ж. на 4-х ж КЛ-1 кВ від ПН-888 (вул.Кульчицької, 10) до КВ-13325 (вул.Кульчицької, 12)	км	автор.			1 097,50	0,18				197,55	197,55					1 097,50	1 097,50	0,18	0,18	0,18		197,55	197,55			акт виконаних робіт		0,00			0,00		
1.2.4	Технічне перероблення (заміна) КЛ-1 кВ від ПН-362 (вул.Солодова, 6) до КВ-320 (вул.Лісна)	км	автор.			1 201,43	0,18				210,25	210,25					1 200,37	1 200,37	0,18	0,18	0,18		210,06	210,06			акт виконаних робіт		0,00			0,19		
1.1.2.4	в т.ч. з модифікованими ізоляційними проводями	км				504,42	33,43				16 861,10	16 861,10	0,00	0,00			11 299,41	11 299,41	0,00	1 882,94	3,14	3,14	0,00	10 605,34	10 605,34	0,00						3,14		
1	Технічне перероблення ПЛ-0,4 кВ у с. Ориз Скопівського РЕМ з заміною сталевої провідки на СПН-0,4 кВ від КТП-5.8.12.14.17	км	автор.			454,04	12,21				5 544,79	5 544,79	12,21				5 236,05	5 236,05		301,81	301,81		301,81	301,81					12,21				12,21	
2	Технічне перероблення ЕМ-0,4кВ Л-1 від КТП-145 у с.Земочок Жовківського р-ну Львівської області	км	автор.			672,56	0,71				474,16	474,16	0,71				726,50	726,50	0,62	0,62	0,62		451,88	451,88			акт виконаних робіт		0,08				22,27	
3	Технічне перероблення ЕМ-0,4кВ Л-2 від КТП-145 у с.Земочок Жовківського р-ну Львівської області	км	автор.			635,32	0,42				266,83	266,83	0,42				634,96	634,96	0,42	0,42	0,42		266,68	266,68			акт виконаних робіт		0,00				0,15	
4	Технічне перероблення ЕМ-0,4-10кВ з модернізацією СПН в с.Полонка Сідарівського району Львівської області	км	автор.			502,93	10,30				5 180,20	5 180,20					1 618,50	1 618,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								1 618,50		
5	Технічне перероблення ЕМ-0,4-10кВ з модернізацією СПН в с.Полонка Білоутка Турнавського району Львівської області	км	автор.			524,44	7,71				4 043,41	4 043,41					3 558,23	3 558,23		3 558,23	3 558,23		3 558,23	3 558,23								485,18		
6	Технічне перероблення ПЛ-0,4 кВ Л-1 від СКПН-509 у с.Лисички	км	автор.			649,86	2,08				1 351,71	1 351,71					521,48	521,48	2,10	2,10	2,10		1 092,50	1 092,50			акт виконаних робіт		-0,02				259,21	
1.1.2.4.2	Технічне перероблення кабелів 0,4 кВ з заміною латекс проводів на ізоляційні електроізопропанові	км	автор.			12,98	210,00				2 672,80	2 672,80					12,87	12,87	210,00	210,00		2 702,32	2 702,32		210,00	210,00	0,00		акт виконаних робіт		-210,00			-625,52
1.1.3	Будівництво нових ЛС, РП та ПЛ, всього з них:					0,00	35 946,86				0,00	21 497,20	21 497,20	0,00	5 348,43	26,34	26,34	0,00	23 737,25	23 737,25	0,00	28,57	28,57	0,00	13 814,61	13 814,61	0,00					18,99		
1.1.3.3	6-20 кВ					69,86	35 946,86	45,32	45,32	0,00	21 497,20	21 497,20	0,00	5 348,43	26,34	26,34	0,00	23 737,25	23 737,25	0,00	28,57	28,57	0,00	13 814,61	13 814,61	0,00						18,99		
1	Технічне перероблення ЕМ-0,4-10кВ з встановленням розв'язувальної КТП-100,4кВ у с.Гай Дітковіцький Бродівського р-ну Львівського обл.	км	інші			600,46	1,62				972,75	972,75	1,62				605,64	605,64	1,60	1,60	1,60		966,61	966,61			акт виконаних робіт		0,02				6,14	
2	Технічне перероблення ЕМ-0,4-10кВ Л-3 від ЗТП-124 з встановленням розв'язувальної КТП-100,4кВ у с.Сміляне Бродівського р-ну Львівського обл.	км	інші			2 084,35	0,17				354,34	354,34	0,17				2 084,35	2 084,35	0,17	0,17	0,17		354,34	354,34			акт виконаних робіт		0,00				0,00	
3	Технічне перероблення ЕМ-0,4-10кВ від ЗТП-129 і КТП-131 з встановленням розв'язувальної КТП-100,4кВ у с.Гонорів Білоутка р-ну Львівського обл.	км	інші			382,93	1,69				649,06	649,06	1,69				414,71	414,71	1,70	1,70	1,70		649,06	649,06			акт виконаних робіт		-0,01				0,00	
4	Технічне перероблення ЕМ-0,4-10кВ Л-1 від КТП-310, Л-1 від КТП-368 з встановленням розв'язувальної КТП-100,4кВ у с.Суходол Жовківського р-ну Львівського обл.	км	інші			557,01	2,74				1 528,99	1 528,99	2,74				1 430,83	1 430,83					0,00	0,00									98,16	
5	Технічне перероблення ЕМ-0,4-10кВ Л-1 від КТП-1227, Л-1 від КТП-1205 з встановленням розв'язувальної КТП-100,4кВ у с.Опирі Жовківського р-ну Львівського обл.	км	інші			690,31	1,85				1 277,07	1 277,07	1,85				1 213,33	1 213,33		1,85	1,85		1 278,13	1 278,13			акт виконаних робіт		0,00				63,74	
6	Технічне перероблення ЕМ-0,4-10кВ з встановленням розв'язувальної КТП-100,4кВ у с.Забришків Жовківського р-ну Львівського обл.	км	інші			410,85	1,96				803,22	803,22	1,96				450,13	450,13					0,00	0,00								353,10		
7	Технічне перероблення ЕМ-0,4-10кВ з встановленням розв'язувальної КТП-100,4кВ у с.Семенич Жовківського р-ну Львівського обл.	км	інші			485,74	3,76				1 824,24	1 824,24	3,76				750,00	750,00					0,00	0,00									1 074,24	
8	Технічне перероблення ЕМ-0,4-10кВ Л-1, Л-2 від ЗТП-52 з встановленням розв'язувальної КТП у с.Дітковіч Жовківського р-ну Львівського обл.	км	інші			622,90	4,45				2 769,44	2 769,44	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00									0,00	
9	Технічне перероблення ЕМ-0,4-10кВ Л-1 від ЗТП з встановленням розв'язувальної КТП-100,4кВ у с.Шиняч Жовківського р-ну Львівського обл.	км	інші			574,60	3,18				1 82																							

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період					Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)					Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію об'єкта будівництвом або окупання дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною та вартістю однієї одиниці продукції за підсумком, %	Виконавельні роботи, послуги, матеріали на тендері чи без	Причини невиконання плану						
			Джерело фінансування	Вартість однієї одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Профінансовано			Особливо			кількість	вартість, тис. грн									
													Вартість однієї одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього							Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	
																													кількість
11	Технічне перерозрахунок ЕМ-0.4-10кВ Л-1 від КТП-574, Л-3 від КТП-13 з встановленням розв'язувальної КТП-10.0.4кВ у с.Семеника Пустомитівського р-ну Львівської обл.	км	інші	643,83	1,54	991,50	0,00	0,00	0,00	0,00				616,59	616,59			0,00	0,00		0,00	616,59		ДП "ЛЕРБ"					
12	Технічне перерозрахунок ЕМ-0.4-10кВ Л-1 від ЩПН-97, Л-2, Л-3 від СКТП-98 з встановленням розв'язувальної КТП-10.0.4кВ у с.Гамалійка Пустомитівського р-ну Львівської обл.	км	інші	640,44	2,55	1 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00				1 611,67	1 611,67			0,00	0,00		0,00	-1 611,67		ЛУ ПрАТ "Електро" (ГГОБ "Західнерозземлення отримав")					
13	Технічне перерозрахунок ЕМ-0.4-10кВ Л-6 від ЗТП-182, Л-1 від СКТП-181 з встановленням розв'язувальної КТП-10.0.4кВ у с.Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл.	км	інші	582,25	3,43	1 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00				1 937,50	1 937,50			0,00	0,00		0,00	-1 937,50		ЛУ НАТ "Електро"					
14	Технічне перерозрахунок ЕМ-0.4-10кВ Л-3 від КТП-176 з встановленням розв'язувальної КТП-10.0.4кВ у с.Раданці Радехівського району Львівської обл.	км	інші	478,62	2,39	1 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00							
15	Технічне перерозрахунок ЕМ-0.4-10кВ Л-1, Л-2 від КТП-17 з встановленням розв'язувальної КТП-10.0.4кВ у с.Станіш Радехівського району Львівської обл.	км	інші	517,80	5,41	2 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00				1 416,67	1 416,67			536,87	536,87		0,00	-1 416,67			ЛУ ПрАТ "Електро"				
16	Технічне перерозрахунок ЕМ-0.4-10кВ Л-1, Л-3 від КТП-40 з встановленням розв'язувальної КТП-10.0.4кВ у с.Паврись Софіївського району Львівської обл.	км	інші	806,38	1,59	1 282,47	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00							
17	Технічне перерозрахунок електромережі 10-0.4кВ з встановленням розв'язувальної КТП-10.0.4кВ у с.Верхня Сипошиця Сколицького району Львівської обл.	км	аморт.	636,40	1,24	789,14	1,24	1,24	789,14	789,14			621,31	1,27	1,27	789,06	789,06	1,27	1,27	789,06	789,06		акт виконаних робіт	-0,03	0,08		ЛУ ПрАТ "Електро"		
18	Технічне перерозрахунок електромережі 10-0.4кВ від КТП-131 з встановленням розв'язувальної КТП-10.0.4кВ у с.Верхня Рожанка Сколицького району Львівської області.	км	аморт.	287,94	7,69	2 213,05	7,69	7,69	2 213,05	2 213,05			287,81	7,89	7,89	2 269,96	2 269,96	7,89	7,89	2 269,96	2 269,96		акт виконаних робіт	-0,20	-56,91		ЛУ ПрАТ "Електро"		
19	Технічне перерозрахунок електромережі 10-0.4кВ з встановленням розв'язувальної КТП-10.0.4кВ у с.с.г.Жириця Сколицького району Львівської області.	км	аморт.	345,81	2,96	1 021,86	2,96	2,96	1 021,86	1 021,86			330,38	3,09	3,09	1 021,86	1 021,86	3,09	3,09	1 021,86	1 021,86		акт виконаних робіт	-0,14	0,00		ЛУ ПрАТ "Електро" (ГГОБ "Західнерозземлення отримав")		
20	Технічне перерозрахунок електромережі 10-0.4кВ Л-4 від ЗТП-290 з встановленням розв'язувальної КТП-10.0.4кВ у м.Великі Мости Соцького району Львівської області.	км	аморт.	541,89	1,85	1 005,20	1,85	1,85	1 005,20	1 005,20						666,67	666,67			0,00	0,00		1,85	338,53		ЛУ ПрАТ "Електро" (ГГОБ "Західнерозземлення отримав")			
21	Технічне перерозрахунок електромережі 10-0.4кВ від КТП-119 з встановленням розв'язувальної КТП-10.0.4кВ у с. с.Біличі Старосамбірського району Львівської області.	км	аморт.	382,39	2,27	868,46	2,27	2,27	868,46	868,46						0,00	0,00			0,00	0,00		2,27	868,46					
22	Технічне перерозрахунок електромережі 10-0.4кВ Л-1, Л-2 від 409 з встановленням розв'язувальної КТП-10.0.4кВ у с.Льбівці Стрийського району Львівської області.	км	аморт.	658,13	3,87	2 550,24	3,87	3,87	2 550,24	2 550,24						833,33	833,33			308,06	308,06		3,87	1 716,91		ЛУ ПрАТ "Електро"			
23	Технічне перерозрахунок електромережі 10-0.4кВ з встановленням розв'язувальної КТП-10.0.4кВ у с.Прілиби Яворівського району Львівської області.	км	аморт.	495,92	2,24	1 108,39	2,24	2,24	1 108,39	1 108,39						1 054,17	1 054,17		2,23	2,23	1 108,83	1 108,83		акт виконаних робіт	2,24	54,22		ЛУ ПрАТ "Електро" (ГГОБ "Західнерозземлення отримав")	
24	Технічне перерозрахунок електромережі 10-0.4кВ Л-1 від КТП-158 з встановленням розв'язувальної КТП-10.0.4кВ у с. Руда Краковська Яворівського району Львівської області.	км	інші	417,91	3,11	1 299,71	3,11	3,11	1 299,71	1 299,71			414,71	3,13	3,13	1 299,71	1 299,71			1 299,71	1 299,71		акт виконаних робіт	-0,02	0,00		ЛУ ПрАТ "Електро" (ГГОБ "Західнерозземлення отримав")		
25	Технічне перерозрахунок електромережі 10-0.4кВ Л-1 від КТП-208 з замкнутою лінією на СПУ с.Добрий Жовтиский району Львівської області.	км	інші	389,26	2,27	884,01	2,27	2,27	884,01	884,01						833,33	833,33			0,00	0,00		2,27	50,68		ЛУ ПрАТ "Електро" (ГГОБ "Західнерозземлення отримав")			
26	Технічне перерозрахунок ЕМ-0.4-10кВ Л-1 від ПП-206 з встановленням розв'язувальної ПП в Жорніська Яворівського району	км	інші	394,14	1,38	545,49	1,38	1,38	545,49	545,49						522,50	522,50			0,00	0,00		1,38	22,99		ГГОБ "Західнерозземлення отримав"			
27	Технічне перерозрахунок електромережі 10-0.4кВ Л-3 від ПП-87 з замкнутою лінією на СПУ с.Пайбиці Пустомитівського району Львівської області.	км	інші	619,09	2,37	1 466,62	2,37	2,37	1 466,62	1 466,62			589,51	2,48	2,48	1 459,04	1 459,04		2,48	2,48	1 459,04	1 459,04		акт виконаних робіт	-0,11	7,58		ЛУ ПрАТ "Електро" (ГГОБ "Західнерозземлення отримав")	
L1.4	<b>Реконструкція ПС, РП та ТП, особливо з нах:</b>					<b>22 532,29</b>	<b>0,00</b>		<b>16 673,67</b>	<b>16 673,67</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 654,08</b>	<b>14 654,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 734,49</b>	<b>7 734,49</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>2 019,59</b>			
L1.4.1	<b>110 кВ</b>					<b>14 356,03</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 356,03</b>	<b>11 356,03</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 095,83</b>	<b>8 095,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 342,91</b>	<b>7 342,91</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>3 260,19</b>			
1.14.1.1	Технічне перерозрахунок ЗРУ-10 кВ ПК 110/35/10 кВ №255 „Львів-19“ (заміна МВ на ВВ)	шт.	інші	1 876,97	1,00	1 876,97	1,00	1,00	1 876,97	1 876,97						1 833,33	1 833,33			0,00	0,00		1,00	43,63		ЛУ ПрАТ "Електро" (ГГОБ "Західнерозземлення отримав")			
1.14.1.2	Технічне перерозрахунок ПС-110/35/10 кВ №248 "Львів-8"	шт.	інші	12 479,06	1,00	12 479,06	0,00	0,00	9 479,06	9 479,06						6 262,50	6 262,50			7 342,91	7 342,91		0,00	3 216,56		ЛУ ПрАТ "Електро"			
L1.4.2	<b>35 кВ</b>					<b>7 784,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 926,06</b>	<b>4 926,06</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 166,67</b>	<b>6 166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 240,61</b>			
1.14.2.1	Технічне перерозрахунок ПС-35/10 кВ №118 "Жама Воля" Пустомитівського РЕМ НАТ "Львівобленерго" (II черга)	шт.	інші	7 784,68	1,00	7 784,68	0,00	0,00	4 926,06	4 926,06						6 166,67	6 166,67			0,00	0,00		0,00	-1 240,61		ЛУ ПрАТ "Електро" (ГГОБ "Західнерозземлення отримав")			
L1.4.3	<b>6-10 кВ</b>					<b>391,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,58</b>	<b>391,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,58</b>	<b>391,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	Технічне перерозрахунок мережі 6-0.4кВ ЗТП-173 (з використанням ТП із новою реконструкцією інкаспору до мережі калішнього вулиця) на вул.Городоцької м.Львові	шт.	інші	391,58	1,00	391,58	0,00	0,00	391,58	391,58						391,58	391,58			391,58	391,58		акт виконаних робіт	0,00	0,00		ПН "ЛЕС"		
L1.5	<b>Модернізація ПС, РП та ТП, особливо з нах:</b>					<b>27 114,17</b>	<b>0,00</b>		<b>10 591,56</b>	<b>10 591,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 371,48</b>	<b>21 371,48</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173,37</b>	<b>1 173,37</b>	<b>0,00</b>		<b>5,00</b>	<b>-10 779,93</b>		
L1.5.1	<b>110 кВ</b>					<b>1 651,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651,50</b>	<b>1 651,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634,99</b>	<b>1 634,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>16,52</b>			
1	Технічне перерозрахунок з класування електроліній 110 кВ на ОВН 110 кВ на ПК-110/35/10 кВ Жовка 196 Жовківського РЕМ НАТ "Львівобленерго"	шт.	інші	796,50	1,00	796,50	1,00	1,00	796,50	796,50						788,54	788,54						1,00	7,97		"Промекотриєра" ІС" ГГОБ			
2	Технічне перерозрахунок з класування електроліній 110 кВ на ОВН 110 кВ на ПК-110/10 кВ Львів-138 Львівського РЕМ НАТ "Львівобленерго"	шт.	інші	855,00	1,00	855,00	1,00	1,00	855,00	855,00						846,45	846,45						1,00	8,55		"Промекотриєра" ІС" ГГОБ			
L1.5.2	<b>35 кВ</b>					<b>25 462,67</b>	<b>0,00</b>		<b>8 940,06</b>	<b>8 940,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 736,50</b>	<b>19 736,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173,37</b>	<b>1 173,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-10 796,44</b>			
	<b>Технологізація трас РЕМ ПАТ "Львівобленерго"</b>					<b>25 462,67</b>	<b>0,00</b>		<b>8 940,06</b>	<b>8 940,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 736,50</b>	<b>19 736,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173,37</b>	<b>1 173,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-10 796,44</b>			
L1.5.2.1	<b>Система керування відображенням тисінформації</b>					<b>4 203,36</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>4 203,36</b>	<b>4 203,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 104,84</b>	<b>4 104,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52</b>			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період			Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або оновлена дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавчі роботи, послуги, товари, використані на генераторі чи без	Причини невиконання плану								
			Джерело фінансування	Вартість однієї продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн			кількість	вартість, тис. грн											
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача							Постачання							
			Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача		Постачання	Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)				Всього	Передача	Постачання					
1.1	концентратор комутаційний SO-55 для Перемішанського та Бродського РЕМ	шт.	інші	650,00	2,00	1 300,00	2,00	2,00		1 300,00	1 300,00			2,00	2,00		1 270,17	1 270,17			2,00	2,00		0,00		0,00	29,83				
1.2	програмне забезпечення "сервер системи SYNDIS RV"	шт.	інші	564,00	2,00	1 128,00	2,00	2,00		1 128,00	1 128,00			2,00	2,00		1 102,00	1 102,00			2,00	2,00		0,00		0,00	26,00				
1.3	програмне забезпечення "Робоче місце диспетчера системи (кабінет) SYNDIS RV"	шт.	інші	196,13	4,00	784,52	4,00	4,00		784,52	784,52			4,00	4,00		780,00	780,00			4,00	4,00		0,00		0,00	4,52				
1.4	Промисловий сервер бази даних Dell R330/Хеон Е3-1240v5 3.5GbE DDR4 32GB 2*1TB SATA 3.5"/PERC H830/CPRI/WS2012R2STD/ARC SUA/220RKM2U/TF19"	шт.	інші	286,04	2,00	572,08	2,00	2,00		572,08	572,08			2,00	2,00		539,67	539,67			2,00	2,00		0,00		0,00	32,41				
1.5	Персональний комп'ютер(робоча станція) тип 2 Core i3,DDR3 8Gb,500GB SATA 3.5"/MB IPS 34"/ATX/MK/SP/Win10Pro/APC SUA1000	шт.	інші	98,14	4,00	392,57	4,00	4,00		392,57	392,57			4,00	4,00		387,00	387,00			4,00	4,00		0,00		0,00	5,57				
1.6	Медіакомп'ютер типу MOXA Nport S250A з блоком живлення DR-30-24	шт.	інші	7,25	2,00	14,49	2,00	2,00		14,49	14,49			2,00	2,00		14,50	14,50			2,00	2,00		0,00		0,00	-0,01				
1.7	Мінірутер типу Mikrotik RB 2011 uAS-RM	шт.	інші	5,85	2,00	11,70	2,00	2,00		11,70	11,70			2,00	2,00		11,50	11,50			2,00	2,00		0,00		0,00	0,20				
1.	Телемеханізація ПК, в т.ч.:					18,00			0,00	0,00	0,00		0,00	18,00	18,00	0,00	11 087,20	11 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	ПК 110/10 кВ №29 "Славськ" Скопського РЕМ	роботи	інші	750,82	1,00	750,82				0,00	0,00			1,00	1,00		480,00	480,00								-1,00	-480,00				
1.2	ПК 35/10 кВ №49 "Плав'я" Скопського РЕМ	роботи	інші	821,88	1,00	821,88				0,00	0,00			1,00	1,00		530,00	530,00								-1,00	-530,00				
1.3	ПК 35/10 кВ №70 "Ровень" Сомельського РЕМ	роботи	інші	750,82	1,00	750,82				0,00	0,00			1,00	1,00		482,16	482,16								-1,00	-482,16				
1.4	ПК 35/10 кВ №133 "Ярчич" Бродського РЕМ	роботи	інші	1 086,78	1,00	1 086,78				0,00	0,00			1,00	1,00		700,00	700,00								-1,00	-700,00				
1.5	ПК 110/35/10 кВ №136 Перемішанський РЕМ	роботи	інші	1 086,00	1,00	1 086,00				0,00	0,00			1,00	1,00		700,00	700,00								-1,00	-700,00				
1.6	ПК 110/10 кВ №176 Сіраж	роботи	інші	718,17	1,00	718,17				0,00	0,00			1,00	1,00		460,00	460,00								-1,00	-460,00				
1.7	ПК 35/10 кВ №115 Чернірин	роботи	інші	761,32	1,00	761,32				0,00	0,00			1,00	1,00		490,00	490,00								-1,00	-490,00				
1.8	ПК 35/10 кВ №103 Шпальчично	роботи	інші	914,18	1,00	914,18				0,00	0,00			1,00	1,00		600,00	600,00								-1,00	-600,00				
1.9	ПК 35/10 кВ №114 Кордачі	роботи	інші	692,11	1,00	692,11				0,00	0,00			1,00	1,00		460,00	460,00								-1,00	-460,00				
1.10	ПК 35/10 кВ №127 Запанська	роботи	інші	735,37	1,00	735,37				0,00	0,00			1,00	1,00		735,37	735,37								-1,00	-735,37				
1.11	ПК 35/10 кВ №162 Галічани	роботи	інші	914,18	1,00	914,18				0,00	0,00			1,00	1,00		914,18	914,18								-1,00	-914,18				
1.12	ПК 110/35/10 кВ №169 Броди	роботи	інші	1 396,84	1,00	1 396,84				0,00	0,00			1,00	1,00		900,00	900,00								-1,00	-900,00				
1.13	ПК 110/10 кВ №175 Заболотці	роботи	інші	914,18	1,00	914,18				0,00	0,00			1,00	1,00		914,18	914,18								-1,00	-914,18				
1.14	ПК 110/10 кВ №240 Ясеня	роботи	інші	761,32	1,00	761,32				0,00	0,00			1,00	1,00		761,32	761,32								-1,00	-761,32				
1.15	ПК 35/10 кВ №137 Підзамці	роботи	інші	761,32	1,00	761,32				0,00	0,00			1,00	1,00		490,00	490,00								-1,00	-490,00				
1.16	ПК 35/10 кВ №140 Пеняки	роботи	інші	761,32	1,00	761,32				0,00	0,00			1,00	1,00		490,00	490,00								-1,00	-490,00				
1.17	ПК 35/10 кВ №202 Біляни	роботи	інші	761,32	1,00	761,32				0,00	0,00			1,00	1,00		490,00	490,00								-1,00	-490,00				
1.18	ПК 35/10 кВ №207 Суховоди	роботи	інші	761,32	1,00	761,32				0,00	0,00			1,00	1,00		490,00	490,00								-1,00	-490,00				
1.13.2.1	Роботи з замінування комплектів для телемеханіки на м'язку на електронних підстанціях ТОВ"Сіраж".			11,00	11,00	1 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11,00	11,00	0,00	1 173,37	1 173,37	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	1 173,37	1 173,37	0,00	-11,00	-1 173,37			
1	ПК 110/10 кВ №29 "Славськ"	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		106,67	106,67			1,00	1,00		106,67	106,67		-1,00	-106,67		"Електрооб'єкт" ТОВ	
2	ПК 35/10 кВ №49 "Плав'я"	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		106,67	106,67			1,00	1,00		106,67	106,67		-1,00	-106,67		"Електрооб'єкт" ТОВ	
3	ПК 35/10 кВ №70 "Ровень"	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		106,67	106,67			1,00	1,00		106,67	106,67		-1,00	-106,67		"Електрооб'єкт" ТОВ	
4	ПК 35/10 кВ №133 "Ярчич"	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		106,67	106,67			1,00	1,00		106,67	106,67		-1,00	-106,67		"Електрооб'єкт" ТОВ	
5	ПК 35/10 кВ №114 Кордачі	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		106,67	106,67			1,00	1,00		106,67	106,67		-1,00	-106,67		"Електрооб'єкт" ТОВ	
6	ПК 35/10 кВ №127 Запанська	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		106,67	106,67			1,00	1,00		106,67	106,67		-1,00	-106,67		"Електрооб'єкт" ТОВ	
7	ПК 35/10 кВ №162 Галічани	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		106,67	106,67			1,00	1,00		106,67	106,67		-1,00	-106,67		"Електрооб'єкт" ТОВ	
8	ПК 35/10 кВ №137 Підзамці	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		106,67	106,67			1,00	1,00		106,67	106,67		-1,00	-106,67		"Електрооб'єкт" ТОВ	
9	ПК 35/10 кВ №140 Пеняки	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		106,67	106,67			1,00	1,00		106,67	106,67		-1,00	-106,67		"Електрооб'єкт" ТОВ	
10	ПК 35/10 кВ №202 Біляни	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		106,67	106,67			1,00	1,00		106,67	106,67		-1,00	-106,67		"Електрооб'єкт" ТОВ	
11	ПК 35/10 кВ №207 Суховоди	роботи	інші	106,67	1,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		106,67	106,67			1,00	1,00		106,67	106,67		-1,00	-106,67		"Електрооб'єкт" ТОВ	
1	Організація кампанії з'язку телемеханіки					4 736,70	21,00	21,00	0,00	4 736,70	4 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,09	3 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1 365,61		
1.1	Роботи з організації підстанцій системного передачі даних "Остання мить" в			263,70	3,00	791,10	3,00	3,00	0,00	791,10	791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,23	510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	280,88			
1.1.1	Перемішанському району, м. Перемішань, вул. Висока,1. Базова станція	роботи	інші	263,70	1,00	263,70	1,00	1,00		263,70	263,70			1,00	1,00		170,08	170,08			1,00	1,00		0,00							

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період					Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)					Виконано										Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництвом об'єкта або об'єкту, починаючи з експлуатації передаваних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різнити між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавчі роботи, послуги, товари, випущено на генератор чи без	Причини невиконання плану			
			Джерело фінансування	Вартість однієї продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	Всього	Передача	Постачання	Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Профінансовано			Освоєно			кількість	вартість, тис. грн										
														кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн												
			Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання											
1.2.11	ПС 110/10 кВ №240 Яценів	роботи	інші	219,70	1,00	219,70	1,00	1,00		219,70	219,70			159,39	159,39			0,00	0,00			1,00	60,31		"Енергоофшор" ТОВ						
1.2.12	ПС 35/10 кВ №137 Піскамів	роботи	інші	218,95	1,00	218,95	1,00	1,00		218,95	218,95			158,71	158,71			0,00	0,00			1,00	60,24		"Енергоофшор" ТОВ						
1.2.13	ПС 35/10 кВ №140 Пеняки	роботи	інші	218,95	1,00	218,95	1,00	1,00		218,95	218,95			158,71	158,71			0,00	0,00			1,00	60,24		"Енергоофшор" ТОВ						
1.2.14	ПС 35/10 кВ №202 Білявці	роботи	інші	218,95	1,00	218,95	1,00	1,00		218,95	218,95			158,71	158,71			0,00	0,00			1,00	60,24		"Енергоофшор" ТОВ						
1.2.15	ПС 35/10 кВ №207 Суходола	роботи	інші	218,95	1,00	218,95	1,00	1,00		218,95	218,95			158,71	158,71			0,00	0,00			1,00	60,24		"Енергоофшор" ТОВ						
1.2.16	ПС 110/10 кВ № 29 "Славсько" Сколіського РЕМ	роботи	інші	219,70	1,00	219,70	1,00	1,00		219,70	219,70			159,39	159,39			0,00	0,00			1,00	60,31		"Енергоофшор" ТОВ						
1.2.17	ПС 35/10 кВ № 49 "Плав" а Сколіського РЕМ	роботи	інші	218,95	1,00	218,95	1,00	1,00		218,95	218,95			158,71	158,71			0,00	0,00			1,00	60,24		"Енергоофшор" ТОВ						
1.2.18	ПС 35/10 кВ № 70 "Ровень" Сколіського РЕМ	роботи	інші	218,95	1,00	218,95	1,00	1,00		218,95	218,95			158,71	158,71			0,00	0,00			1,00	60,24		"Енергоофшор" ТОВ						
<b>1.2</b>	<b>Інше</b>		<b>інші</b>			<b>7 528,06</b>				<b>7 528,06</b>	<b>7 528,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396,81</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 994,86</b>	<b>4 994,86</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 446,58</b>	<b>2 446,58</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>2 533,20</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Проектні роботи</b>					<b>7 528,06</b>				<b>7 528,06</b>	<b>7 528,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396,81</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 994,86</b>	<b>4 994,86</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 446,58</b>	<b>2 446,58</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>2 533,20</b>				
1	Корегування "Схеми перспективного розвитку електричних мереж 35-110кВ ПАТ "Львівенерго" на 2016-2020рр з детальним опрацюванням перших п'яти років"	шт.	інші	382,83	1,00	382,83	1,00	1,00		382,83	382,83			382,83	382,83			1,00	1,00			382,83	382,83			акт виконаних робіт	0,00	0,00		ПрАТ ПВДЦКТ "Архадіенергопр оект"	
2	Корегування робочого проекту "Будівництво ПС-110кВ/В "31-29" з 25МВА у м. Львів"	шт.	інші	70,49	1,00	70,49	1,00	1,00		70,49	70,49			70,49	70,49			1,00	1,00			70,49	70,49			акт виконаних робіт	0,00	0,00		ПрАТ ПВДЦКТ "Архадіенергопр оект"	
3	Корегування проекту "Будівництво ПС-110кВ/В "12-24" з встановленням 110кВ для електропостачання багатоквартирних житлових будинків ЖК "Рембуд" на вул.Під Голоском у м. Львів	шт.	інші	70,15	1,00	70,15	1,00	1,00		70,15	70,15			70,15	70,15			1,00	1,00			70,15	70,15			акт виконаних робіт	0,00	0,00		ПрАТ ПВДЦКТ "Архадіенергопр оект"	
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації по технічне переоснащення РУ-35 кВ ПС 35/6 кВ „Кишень №84”	шт.	інші	185,64	1,00	185,64	1,00	1,00		185,64	185,64			92,82	92,82			0,00	0,00			1,00	92,82			ТОВ "Львівенерго меркайроект"					
5	Виготовлення ПВД "Технічне переоснащення РУ-35 кВ ПС 35/10 кВ „Купчиночі №63”	шт.	інші	170,71	1,00	170,71	1,00	1,00		170,71	170,71			85,36	85,36			0,00	0,00			1,00	85,35			ТОВ "Львівенерго меркайроект"					
6	Виготовлення ПВД "Технічне переоснащення РУ-110 кВ ПС 110/6 кВ (таміна акумуляторної батареї) „Львів 4”	шт.	інші	98,04	1,00	98,04	1,00	1,00		98,04	98,04			98,04	98,04			1,00	1,00			98,04	98,04			акт виконаних робіт	0,00	0,00		ТОВ "Львівенерго меркайроект"	
7	Виготовлення ПВД "Технічне переоснащення РУ-35кВ ПС 35/10 кВ „Львів 6 №246”	шт.	інші	213,70	1,00	213,70	1,00	1,00		213,70	213,70			114,39	114,39			0,00	0,00			1,00	99,32			ТОВ "Львівенерго меркайроект"					
8	Виготовлення ПВД "Технічне переоснащення РУ-110 кВ ПС110/35/10 кВ „Миколаїв №8”	шт.	інші	240,77	1,00	240,77	1,00	1,00		240,77	240,77			120,38	120,38			0,00	0,00			1,00	120,39			ТОВ "Львівенерго меркайроект"					
9	Виготовлення ПВД "Технічне переоснащення РУ-35 кВ ПС 35/10 кВ „Рудок №43”	шт.	інші	218,77	1,00	218,77	1,00	1,00		218,77	218,77			109,39	109,39			0,00	0,00			1,00	109,38			ТОВ "Львівенерго меркайроект"					
10	Виготовлення ПВД "Технічне переоснащення РУ-110 кВ ПС 110/10 кВ „Яценів № 240”	шт.	інші	195,77	1,00	195,77	1,00	1,00		195,77	195,77			97,88	97,88			0,00	0,00			1,00	97,89			ТОВ "Львівенерго меркайроект"					
11	Виготовлення ПВД "Технічне переоснащення РУ-110кВ ПС 110/10 кВ „Дашава №75”	шт.	інші	282,06	1,00	282,06	1,00	1,00		282,06	282,06			141,03	141,03			0,00	0,00			1,00	141,03			ТОВ "Львівенерго меркайроект"					
12	Виготовлення ПВД "Технічне переоснащення ПС 35/6 кВ „В.Любим №161”	шт.	інші	294,29	1,00	294,29	1,00	1,00		294,29	294,29			147,14	147,14			0,00	0,00			1,00	147,15			ТОВ "Львівенерго меркайроект"					
13	Виготовлення ПВД "Технічне переоснащення I та II СШ РУ-10кВ ПС 110/35/10 кВ „Львів 19”	шт.	інші	158,38	1,00	158,38	1,00	1,00		158,38	158,38			79,19	79,19			0,00	0,00			1,00	79,19			ТОВ "Львівенерго меркайроект"					
14	Виготовлення ПВД "Технічне переоснащення РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ „ІІ Сильовиде №61”	шт.	інші	170,50	1,00	170,50	1,00	1,00		170,50	170,50			85,25	85,25			0,00	0,00			1,00	85,25			ТОВ "Львівенерго меркайроект"					
15	Виготовлення ПВД "Технічне переоснащення РУ-35 кВ ПС 35/10 кВ „ІІ Сильовиде №61”	шт.	інші	179,40	1,00	179,40	1,00	1,00		179,40	179,40			89,70	89,70			0,00	0,00			1,00	89,70			ТОВ "Львівенерго меркайроект"					
16	Виготовлення ПВД "Технічне переоснащення РУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ „Резька № 151”	шт.	інші	211,87	1,00	211,87	1,00	1,00		211,87	211,87			105,93	105,93			0,00	0,00			1,00	105,94			ТОВ "Львівенерго меркайроект"					
17	Виготовлення ПВД "Технічне переоснащення РУ-35 кВ ПС 35/6 кВ „Світлана №48”	шт.	інші	172,81	1,00	172,81	1,00	1,00		172,81	172,81			86,40	86,40			0,00	0,00			1,00	86,41			ТОВ "Львівенерго меркайроект"					

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період					Заплановано на звітний період (і нарастаючим підсумком)					Виконано										Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або обумовлена дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Закінчилась не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавчі роботи, послуги, надані виконавцем на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість однієї продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ		кількість			вартість, тис. грн			Профінансовано					Особливо					кількість	вартість, тис. грн				
								Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання							
			Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання								
18	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ J-1 від КТП-37 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Спирівка Бродського району Львівської обл."	шт.	інші	8,32	1,00	57,87	1,00	1,00		57,87	57,87					28,94	28,94				0,00	0,00		1,00	28,93		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"		
19	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ J-1 від КТП-140 з встановленням розв'язувальної ТП в м. Коломию вул. Липа (Литовка) Городоцького району Львівської обл."	шт.	інші	10,54	1,00	51,23	1,00	1,00		51,23	51,23					51,23	51,23				51,23	51,23		1,00	0,00		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"		
20	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ J-1 від КТП-208 з встановленням розв'язувальної ТП на вул. Гайдмацька с. Градівка Городоцького району Львівської обл."	шт.	інші	16,00	1,00	50,41	1,00	1,00		50,41	50,41					25,20	25,20				0,00	0,00		1,00	25,21		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"		
21	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ від КТП-132, КТП-268 з встановленням розв'язувальної ТП на вул. Т.Шевченка, 1-го Травня в с. Гринь Городоцького району Львівської обл."	шт.	інші	9,82	1,00	56,64	1,00	1,00		56,64	56,64					56,64	56,64		1,00	1,00		56,64	56,64		1,00	0,00		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"	
22	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ від КТП-347 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Мишань Городоцького району Львівської обл."	шт.	інші	12,75	1,00	52,01	1,00	1,00		52,01	52,01					26,00	26,00				0,00	0,00		1,00	26,01		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"		
23	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ J-1 від КТП-63 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Червоносільське Перемиського району Львівської обл."	шт.	інші	11,84	1,00	52,08	1,00	1,00		52,08	52,08					52,08	52,08		1,00	1,00		52,08	52,08		1,00	0,00		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"	
24	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ від КТП-254 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Чернях Городоцького району Львівської обл."	шт.	інші	12,74	1,00	50,59	1,00	1,00		50,59	50,59					25,29	25,29				0,00	0,00		1,00	25,30		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"		
25	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ від КТП-60 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Збирани Жовківського району Львівської обл."	шт.	інші	8,31	1,00	79,65	1,00	1,00		79,65	79,65					39,82	39,82				0,00	0,00		1,00	39,83		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"		
26	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ від КТП-610 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Кам'яна Гора Жовківського району Львівської обл."	шт.	інші	11,55	1,00	73,92	1,00	1,00		73,92	73,92					36,96	36,96				0,00	0,00		1,00	36,96		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"		
27	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ J-1 від ТП-23 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Покровці Миколаївського району Львівської обл."	шт.	інші	19,31	1,00	46,83	1,00	1,00		46,83	46,83					46,83	46,83		1,00	1,00		46,83	46,83		1,00	0,00		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"	
28	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ від ТП-11 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Мала Горожанка Миколаївського району Львівської обл."	шт.	інші	11,61	1,00	51,11	1,00	1,00		51,11	51,11					51,11	51,11		1,00	1,00		51,11	51,11		1,00	0,00		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"	
29	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ J-2, J-3 від КТП-133 з встановленням розв'язувальної ТП в снт. Лопатин Радехівського району Львівської обл."	шт.	інші	8,80	1,00	56,89	1,00	1,00		56,89	56,89					56,89	56,89		1,00	1,00		56,89	56,89		1,00	0,00		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"	
30	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ J-1 від КТП-231 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Миколаїв Радехівського району Львівської обл."	шт.	інші	12,41	1,00	51,47	1,00	1,00		51,47	51,47					51,47	51,47		1,00	1,00		51,47	51,47		1,00	0,00		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"	
31	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ від КТП-150 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Новосілки Радехівського району Львівської обл."	шт.	інші	9,46	1,00	57,07	1,00	1,00		57,07	57,07					57,07	57,07		1,00	1,00		57,07	57,07		1,00	0,00		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"	
32	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ J-2 від КТП-469 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Вільшанка Самбірського району Львівської обл."	шт.	інші	11,69	1,00	54,79	1,00	1,00		54,79	54,79					54,79	54,79		1,00	1,00		54,79	54,79		1,00	0,00		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"	
33	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ J-1 від ТП-8 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Воютин Самбірського району Львівської обл."	шт.	інші	12,57	1,00	50,92	1,00	1,00		50,92	50,92					50,92	50,92		1,00	1,00		50,92	50,92		1,00	0,00		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"	
34	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ J-2 від КТП-139 з встановленням розв'язувальної ТП в снт. Славське Сколівського району Львівської обл."	шт.	інші	11,19	1,00	51,69	1,00	1,00		51,69	51,69					51,69	51,69		1,00	1,00		51,69	51,69		1,00	0,00		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"	
35	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ J-1 від КТП-209 з встановленням розв'язувальної ТП в снт. Славське Сколівського району Львівської обл."	шт.	інші	13,16	1,00	49,35	1,00	1,00		49,35	49,35					49,35	49,35		1,00	1,00		49,35	49,35		1,00	0,00		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"	
36	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ J-2 від КТП-126 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Пона Рожанка Сколівського району Львівської обл."	шт.	інші	12,27	1,00	50,32	1,00	1,00		50,32	50,32					50,32	50,32		1,00	1,00		50,32	50,32		1,00	0,00		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"	
37	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ J-3 від КТП-56 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Мишень Старосамбірського району Львівської обл."	шт.	інші	13,00	1,00	53,77	1,00	1,00		53,77	53,77					26,88	26,88				0,00	0,00		1,00	26,89		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"		
38	Виготовлення ПВД "Технічне перошення електромреж 0,4-10кВ J-2 від КТП-136 з встановленням розв'язувальної ТП в с. Стриж Старосамбірського району Львівської обл."	шт.	інші	12,17	1,00	52,61	1,00	1,00		52,61	52,61					26,31	26,31				0,00	0,00		1,00	26,30		ТЮВ "Львівенеромеркарофт"		





№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період					Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)					Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництвом об'єкта або оновлення дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавчі роботи, послуги, продажі товару, випущено на тендері чи без	Причини невиконання плану							
			Джерело фінансування	Вартість однієї продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ		кількість		вартість, тис. грн		Профінансовано			Освоєно			кількість		вартість, тис. грн											
								Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього				Передача				Постачання						
			Вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання		кількість	вартість, тис. грн										
80	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення електромреж 0,4-10кВ Л-1 від КТН199 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Затока Явориського району Львівської обл."	шт.	інші	13,84	1,00	54,26	1,00	1,00		54,26	54,26		54,26	1,00	1,00		54,26	54,26				акт виконаних робіт	0,00	0,00		ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"					
81	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення електромреж 0,4-10кВ Л-2 від ТП-122, Л-3 від ТП-1068, Л-9 від ТП-55 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Равичі ( вул.Міру, Мисли, пров.Лісова) Явориського району Львівської обл."	шт.	інші	11,05	1,00	75,17	1,00	1,00		75,17	75,17		75,17	1,00	1,00		75,17	75,17				акт виконаних робіт	0,00	0,00		ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"					
82	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення електромреж 0,4-10кВ Л-1 від КТН-44 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Речичани Городоцького району Львівської обл."	шт.	інші	9,70	1,00	57,53	1,00	1,00		57,53	57,53						28,77	28,77					0,00	0,00	1,00	28,76	ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"				
83	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення електромреж 0,4-10кВ Л-1 від КТН-160 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Галачани Городоцького району Львівської обл."	шт.	інші	13,93	1,00	52,93	1,00	1,00		52,93	52,93						26,47	26,47					0,00	0,00	1,00	26,46	ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"				
84	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення електромреж 0,4-10кВ Л-1 від КТН-201 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Зашковичі Городоцького району Львівської обл."	шт.	інші	13,10	1,00	51,54	1,00	1,00		51,54	51,54						25,77	25,77					0,00	0,00	1,00	25,77	ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"				
85	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення електромреж 0,4-10кВ Л-2 від КТН-225 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Завершани Городоцького району Львівської обл."	шт.	інші	11,13	1,00	53,76	1,00	1,00		53,76	53,76						26,88	26,88					0,00	0,00	1,00	26,88	ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"				
86	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення електромреж 0,4-10кВ від ТП-180 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Слобода (с.Заболотова) Сокальського району Львівської обл."	шт.	інші	14,17	1,00	53,17	1,00	1,00		53,17	53,17						53,17	53,17					0,00	0,00	0,00	0,00	акт виконаних робіт	0,00	0,00	ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"	
87	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення електромреж 0,4-10кВ від ТП-122 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Войсавичі Сокальського району Львівської обл."	шт.	інші	7,95	1,00	75,29	1,00	1,00		75,29	75,29						37,65	37,65					0,00	0,00	1,00	37,64	ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"				
88	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення електромреж 0,4-10кВ від ТП-122 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Потуряч (вул.Падкова) Сокальського району Львівської обл."	шт.	інші	18,69	1,00	50,76	1,00	1,00		50,76	50,76						25,38	25,38					0,00	0,00	1,00	25,38	ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"				
89	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення електромреж 0,4-10кВ Л-3 від ТП-212, Л-3 від ТП-87 з встановленням розв'язувальної ТП в с.Горбачі Сокальського району Львівської обл."	шт.	інші	10,09	1,00	70,69	1,00	1,00		70,69	70,69						35,34	35,34					0,00	0,00	1,00	35,35	ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"				
90	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення ПП-0,4кВ Л-1 від СКП-547 з заміню проводів на СВП в с. Басівка Пустомитського району"	шт.	інші	18,58	1,00	39,57	1,00	1,00		39,57	39,57						39,57	39,57					0,00	0,00	0,00	0,00	акт виконаних робіт	0,00	0,00	ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"	
91	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення ПП-0,4кВ Л-1,Л-2 від КТН-389 з заміню проводів на СВП в с. Лани Пустомитського району"	шт.	інші	21,70	1,00	37,10	1,00	1,00		37,10	37,10						37,10	37,10					0,00	0,00	0,00	0,00	акт виконаних робіт	0,00	0,00	ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"	
92	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення ПП-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТН-15 з заміню проводів на СВП в с.Лани Пустомитського району"	шт.	інші	20,12	1,00	46,48	1,00	1,00		46,48	46,48						46,48	46,48					0,00	0,00	0,00	0,00	акт виконаних робіт	0,00	0,00	ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"	
93	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення ПП-0,4кВ Л-1,Л-2 від КТН-99 з заміню проводів на СВП в с.Пчуловичі Пустомитського району"	шт.	інші	18,77	1,00	39,23	1,00	1,00		39,23	39,23						19,62	19,62					0,00	0,00	1,00	19,61	ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"				
94	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення ПП-0,4кВ Л-1,Л-2 від КТН-132 з заміню проводів на СВП в с.Липини Пустомитського району"	шт.	інші	16,68	1,00	47,04	1,00	1,00		47,04	47,04						47,04	47,04					0,00	0,00	0,00	0,00	акт виконаних робіт	0,00	0,00	ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"	
95	Виготовлення ПВД "Технічне пероснащення ЕМ-0,4-10кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТН-97 з заміню проводів на СВП з встановленням розв'язувальної ТП в с.Зібова Жовтківського району"	шт.	інші	65,96	1,00	65,96	1,00	1,00		65,96	65,96						32,98	32,98					0,00	0,00	1,00	32,98	ТІОВ "Львівенерго-мерсінтро"				
<b>Усього по розділу I:</b>						<b>142 662,94</b>				<b>93 673,76</b>	<b>93 673,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396,81</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 149,32</b>	<b>105 149,32</b>	<b>0,00</b>	<b>316,51</b>	<b>316,51</b>	<b>0,00</b>	<b>52 479,86</b>	<b>52 479,86</b>	<b>0,00</b>		<b>-10 850,04</b>				
<b>2. Заходи зі зменшення нецільових витрат електричної енергії</b>																															
<b>П1</b>	<b>Програма енергосбереження</b>					<b>29 598,27</b>				<b>20 621,32</b>	<b>20 621,32</b>	<b>0,00</b>					<b>24 324,65</b>	<b>24 324,65</b>	<b>0,00</b>				<b>11 987,00</b>	<b>11 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 883,97</b>	<b>5 883,97</b>	<b>0,00</b>		<b>-548,07</b>	<b>-3 039,96</b>
<b>П1.1</b>	<b>Заміна застарілих приладів</b>					<b>28 458,70</b>	<b>6 261,00</b>	<b>6 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 387,76</b>	<b>19 387,76</b>	<b>0,00</b>					<b>6 309,00</b>	<b>6 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 444,15</b>	<b>23 444,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 098,47</b>	<b>5 098,47</b>	<b>0,00</b>		<b>-548,00</b>	<b>-4 062,29</b>
1	Однофазні електричні прилади обліку електричної енергії, вимірювання е/е по двох каналів, реле керування навантаженням, графік навантаження, PLC модуль	шт.	аворт.	1,54	3 153,00	4 855,62	2 656,00	2 656,00		4 059,44	4 059,44		1,54	3 153,00	3 153,00	4 855,62	4 855,62		2 041,00	2 041,00		3 143,14	3 143,14					-517,00	-796,18		
2	Трифазні електричні прилади обліку електричної енергії, реле керування навантаженням, графік навантаження, PLC модуль	шт.	аворт.	4,67	3 296,00	15 381,33	2 773,00	2 773,00		12 940,67	12 940,67		4,67	3 296,00	3 296,00	15 381,33	15 381,33		419,00	419,00		1 955,33	1 955,33					-523,00	-2 440,67		
3	Трифазні електричні прилади обліку електричної енергії, реле керування навантаженням, графік навантаження, модуль GSM-модуль	шт.	аворт.	8,84	38,00	335,73	20,00	20,00		176,70	176,70		8,84	15,00	15,00	132,53	132,53		0,00	0,00		0,00	0,00					5,00	44,18		
4	Меризуватор	шт.	інші	12,20	463,00	5 648,60	68,00	68,00		829,60	829,60		12,20	155,00	155,00	1 891,00	1 891,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		-87,00	-1 061,40		
5	Трансформатори струму 0,4 кВ, кл.з. 0,5 з	шт.	інші	1,00	900,00	900,00	675,00	675,00		675,00	675,00					675,00	675,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		675,00	675,00		
6	Бататофункціональні, універсальні прилади обліку, кл.з. 0,5, протокол DMS з модулем інтерфейсним модулем GSM/GPRS, модуль інтерфейсу для з'єднання	шт.	інші	12,50	30,00	375,00	30,00	30,00		375,00	375,00		12,50	30,00	30,00	375,00	375,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
7	Трифазні електромеханічні активної та реактивної енергії, двонаправлені, багатотарифні, кл.0,5, пофазні графіки струму та навантаження	шт.	інші	5,07	130,00	658,67	24,00	24,00		121,60	121,60		5,07	130,00	130,00	658,67	658,67		0,00	0,00		0,00	0,00					-106,00	-537,07		
8	Трансформатори струму 10 кВ, кл.з. 0,5 з	шт.	інші	5,00	30,00	150,00	30,00	30,00		150,00	150,00		5,00	30,00	30,00	150,00	150,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
9	Трансформатори струму 10 кВ, кл.з. 0,5 з	шт.	інші	10,75	3,00	32,25	3,00	3,00		32,25	32,25					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		3,00	32,25		



№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозований період						Заплановано на звітний період (з нарастаним підсумком)						Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію будівничого об'єкта або об'єкта, що об'єктується дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною кількістю однієї одиниці продукції та плановою, %	Виконали роботи, послуги, продавці товару, випаровані на генераторі чи без	Причини невиконання плану			
			Джерело фінансування	Вартість однієї одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			Профінансовано			Освоєно			кількість	вартість, тис. грн									
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання											
			Вартість однієї одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Вартість однієї одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Вартість однієї одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	Вартість однієї одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Всього	Передача	Постачання	кількість	вартість, тис. грн									
<b>П.1.4</b>	<b>Виконання витрат об'єктів електроенергії</b>				1 239,57	3 007,00	3 007,00	0,00	1 239,57	1 239,57	0,00			880,50	880,50		9 527,00	9 527,00	785,50	785,50					-4,07	359,07			
1.	Шафа для вилізу 1 фазного приладу обліку електричної енергії на фасад будинку	шт.	інші	0,13	3 000,00	400,00	3 000,00	3 000,00	400,00	400,00	0,10	3 000,00	3 000,00	285,00	285,00		2 000,00	2 000,00	190,00	190,00					0,00	115,00			
2.	Шафа для вилізу 3 фазного приладу обліку електричної енергії на фасад будинку	шт.	інші	0,23	1 500,00	350,00	1 500,00	1 500,00	350,00	350,00	0,17	1 500,00	1 500,00	261,00	261,00		1 500,00	1 500,00	261,00	261,00					0,00	89,00			
3.	Горюча трубка для 1 фазного вилізу (D=25)	км	інші	3,87	15,00	58,00	15,00	15,00	58,00	15,00	3,80	15,00	15,00	57,00	57,00		15,00	15,00	57,00	57,00					0,00	1,00			
4.	Горюча трубка для 3 фазного вилізу (D=35)	км	інші	6,00	11,93	71,37	11,93	11,93	71,37	11,93	5,60	12,00	12,00	67,20	67,20		12,00	12,00	67,20	67,20					-0,07	4,37			
5.	Застосовані витрати на монтажний СП	шт.	інші	0,05	4 000,00	216,00	4 000,00	4 000,00	216,00	216,00	0,02	4 000,00	4 000,00	124,00	124,00		4 000,00	4 000,00	124,00	124,00					0,00	82,00			
6.	Застосовані витрати на монтажний СП	шт.	інші	0,07	2 000,00	144,00	2 000,00	2 000,00	144,00	144,00	0,04	2 000,00	2 000,00	76,30	76,30		2 000,00	2 000,00	76,30	76,30					0,00	67,70			
<b>П.2</b>	<b>Інше</b>				<b>703,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 692,83</b>	<b>2 692,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029,47</b>	<b>2 029,47</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029,47</b>	<b>2 029,47</b>	<b>0,00</b>			<b>130,00</b>	<b>663,37</b>			
<b>П.2.1</b>	<b>Першочинні системи пожеги (перевірка) приладів обліку електричної енергії</b>				391,67	1,00	1,00	0,00	391,67	391,67	0,00	1,00	1,00	0,00	391,50	391,50	0,00	1,00	1,00	0,00	391,50	391,50	0,00		0,00	0,17			
1.	Першочинні перевірки параметрів електромережі та електричності МТ (власності 0.1)	шт.	інші	391,67	1,00	391,67	1,00	1,00	0,00	391,67	391,67	0,00	391,50	391,50	0,00	1,00	1,00	0,00	391,50	391,50	0,00					0,00	0,17		
<b>П.2.2</b>	<b>Забезпечення енергозбереження роботи</b>				293,12	0,00	0,00	0,00	1 238,20	1 238,20	0,00	0,00	0,00	692,51	692,51	0,00	86,00	86,00	0,00	692,51	692,51	0,00			<b>130,00</b>	<b>545,69</b>			
1.	Індикатор працездатності схем обліку KE 1,4 кВт	шт.	інші	4,93	45,00	222,00	45,00	45,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					45,00	222,00			
2.	Індикатор працездатності схем обліку KE 4 кВт	шт.	інші	8,80	30,00	264,00	30,00	30,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					30,00	264,00			
3.	Індикатор спожитої електроенергії ІСЕ-01	шт.	інші	1,67	21,00	35,00	21,00	21,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					21,00	35,00			
4.	Маліномір NOVOTEST МФ-1	шт.	інші	8,80	28,00	246,40	28,00	28,00	246,40	246,40	8,80	28,00	28,00	246,40	246,40		28,00	28,00	246,40	246,40					0,00	0,00			
5.	Цифрова фотокамера з функцією візичення мікросеребрування	шт.	інші	4,67	56,00	261,33	42,00	42,00	196,00	196,00	3,87	56,00	56,00	216,78	216,78		56,00	56,00	216,78	216,78					-14,00	-20,78			
6.	Аналізатор спектру 9 КHz - 6 GHz	шт.	інші	166,67	1,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	1,00	1,00	166,67	166,67		1,00	1,00	166,67	166,67					-1,00	-166,67			
7.	Направлена антена для пошуку джерел радіозв'язу	шт.	інші	62,67	1,00	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	1,00	1,00	62,67	62,67		1,00	1,00	62,67	62,67					-1,00	-62,67			
8.	Ресуратор струму та напруги Аудит-Експерт РП-1	шт.	інші	5,20	54,00	280,80	30,00	30,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					30,00	156,00			
9.	Частотомір	шт.	інші	5,94	20,00	118,80	20,00	20,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					20,00	118,80			
<b>П.2.3</b>	<b>Висновок робіт по проведеному комплексній реакційній енергії на ліній 10-6 кВ структурних виробництв</b>				1 062,97	0,00	0,00	0,00	1 062,97	1 062,97	0,00	0,00	0,00	945,46	945,46	0,00	15,00	15,00	0,00	945,46	945,46	0,00			0,00	117,51			
1.	Компенсація реактивної потужності на Л-169-18 ІС 110/35/10 кВ №159 "Юлія"	шт.	інші	69,69	1,00	69,69	1,00	1,00	69,69	69,69	62,42	1,00	1,00	62,42	62,41648		1,00	1,00	62,42	62,42					0,00	0,00	7,27	-0,10	ПШ"ЛЕС"
2.	Компенсація реактивної потужності на Л-161-10 ІС 35/6 кВ №161 "Т. Дюбань"	шт.	інші	60,10	1,00	60,10	1,00	1,00	60,10	60,10	53,18	1,00	1,00	53,18	53,18258		1,00	1,00	53,18	53,18					0,00	6,92			
3.	Компенсація реактивної потужності на Л-206 ІС 110/6 кВ №206 "Соціаль. ХЗВ"	шт.	інші	70,18	1,00	70,18	1,00	1,00	70,18	70,18	65,24	1,00	1,00	65,24	65,23953		1,00	1,00	65,24	65,24					0,00	4,94			
4.	Компенсація реактивної потужності на Л-101-03 ІС 35/10 кВ №101 "Без"	шт.	інші	73,47	1,00	73,47	1,00	1,00	73,47	73,47	66,19	1,00	1,00	66,19	66,19433		1,00	1,00	66,19	66,19					0,00	7,27			
5.	Компенсація реактивної потужності на Л-187-37 ІС 35/10 кВ №187 "Лобовий"	шт.	інші	78,53	1,00	78,53	1,00	1,00	78,53	78,53	73,41	1,00	1,00	73,41	73,41164		1,00	1,00	73,41	73,41					0,00	5,12			
6.	Компенсація реактивної потужності на Л-144-30 ІС 35/10 кВ №144 "Стигася"	шт.	інші	60,80	1,00	60,80	1,00	1,00	60,80	60,80	50,39	1,00	1,00	50,39	50,39444		1,00	1,00	50,39	50,39					0,00	10,41			
7.	Компенсація реактивної потужності на Л-19-04 ІС 35/6 кВ №19 "Дюбань"	шт.	інші	51,86	1,00	51,86	1,00	1,00	51,86	51,86	43,28	1,00	1,00	43,28	43,27857		1,00	1,00	43,28	43,28					0,00	8,58			
8.	Компенсація реактивної потужності на Л-20-08 ІС 110/35/6 кВ №20 "Дюбань"	шт.	інші	77,27	1,00	77,27	1,00	1,00	77,27	77,27	71,41	1,00	1,00	71,41	71,40672		1,00	1,00	71,41	71,41					0,00	5,86			
9.	Компенсація реактивної потужності на Л-172-06 ІС 35/10 кВ №172 "Кудиня"	шт.	інші	82,56	1,00	82,56	1,00	1,00	82,56	82,56	74,13	1,00	1,00	74,13	74,13176		1,00	1,00	74,13	74,13					0,00	8,43			
10.	Компенсація реактивної потужності на Л-101-04 ІС 35/10 кВ №101 "Без"	шт.	інші	57,11	1,00	57,11	1,00	1,00	57,11	57,11	46,20	1,00	1,00	46,20	46,20107		1,00	1,00	46,20	46,20					0,00	10,91			
11.	Компенсація реактивної потужності на Л-179-11 ІС 35/10 кВ №179 "Т. Мороз"	шт.	інші	50,11	1,00	50,11	1,00	1,00	50,11	50,11	36,92	1,00	1,00	36,92	36,92104		1,00	1,00	36,92	36,92					0,00	13,19			
12.	Компенсація реактивної потужності на Л-9-43 ІС 35/10 кВ №9 "Тіт"	шт.	інші	71,22	1,00	71,22	1,00	1,00	71,22	71,22	62,24	1,00	1,00	62,24	62,23956		1,00	1,00	62,24	62,24					0,00	8,98			
13.	Компенсація реактивної потужності на Л-48-32 ІС 35/6 кВ №48 "Степанів"	шт.	інші	55,86	1,00	55,86	1,00	1,00	55,86	55,86	42,86	1,00	1,00	42,86	42,86007		1,00	1,00	42,86	42,86					0,00	12,99			
14.	Компенсація реактивної потужності на Л-168-28 ІС 35/6 кВ №168 "Писемський"	шт.	інші	88,62	1,00	88,62	1,00	1,00	88,62	88,62	82,11	1,00	1,00	82,11	82,10622		1,00	1,00	82,11	82,11					0,00	6,51			
15.	Компенсація реактивної потужності на Л-32-41 ІС 35/10кВ №32 "Ланка"	шт.	інші	115,60	1,00	115,60	1,00	1,00	115,60	115,60	115,47	1,00	1,00	115,47	115,47082		1,00	1,00	115,47	115,47					0,00	0,13			
<b>Усього по розділу 2:</b>					<b>32 710,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 314,16</b>	<b>23 314,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 354,11</b>	<b>26 354,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 913,44</b>	<b>7 913,44</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-3 039,96</b>				

**3. Впровадження та розвиток АСТК**

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозований період						Заплановано на звітний період (з нарастаним підсумком)						Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію будівничого об'єкта або об'єкта, що об'єктується дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною кількістю однієї одиниці продукції та
-------	---	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	---



№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано									Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію зазначеного будівничим об'єкта або оновлена дата прийняття в експлуатацію попередніх об'єктів	Залишилась не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї одиниці продукції та плановою, %	Виконавчі роботи, послуги, товари, виплачено на тендері чи без	Причини невиконання плану					
			Джерело фінансування	Вартість однієї одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	тис. грн без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн			Профінансовано			Освоєно			кількість	вартість, тис. грн	кількість		вартість, тис. грн	кількість				вартість, тис. грн				
							Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання	Всього	Передача	Постачання											Всього	Передача	Постачання	
																																Вартість однієї одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)
2	Лібітка ПРП-1.2 речезаха з ручним приводом	шт.	інші	7,50	2,00	15,00	2,00	2,00		15,00	15,00			0,00		0,00				0,00						2,00	15,00					
3	Полемас ППС-2	шт.	інші	3,80	8,00	30,38	8,00	8,00		30,38	30,38			0,00		0,00				0,00						8,00	30,38					
4	Мегасонет SONEL MСC-2505	шт.	інші	25,80	1,00	25,80	1,00	1,00		25,80	25,80			0,00		0,00				0,00						1,00	25,80					
5	Лазерний дальномір, висотомір, кутомір Nikon Forestry 550	компл.	інші	7,98	1,00	7,98	1,00	1,00		7,98	7,98			0,00		0,00				0,00						1,00	7,98					
6	Установка для випробування різних електрокозмічних магнетів УІМ-90м	шт.	інші	34,74	2,00	69,48	2,00	2,00		69,48	69,48			0,00		0,00				0,00						2,00	69,48					
7	Шейкер з універсальною платформою OS-20	шт.	інші	18,23	1,00	18,23	1,00	1,00		18,23	18,23			1,00	1,00	18,23	18,23			1,00	1,00				18,23	18,23	0,00					ТОВ "ЕНКО"
<b>Усього по розділу 7:</b>						<b>534,79</b>				<b>534,79</b>	<b>534,79</b>	<b>0,00</b>			<b>282,82</b>	<b>282,82</b>	<b>0,00</b>							<b>267,52</b>	<b>267,52</b>	<b>0,00</b>					<b>251,97</b>	
<b>Усього по програмі:</b>						<b>194 863,09</b>				<b>135 944,15</b>	<b>134 797,32</b>	<b>1 146,83</b>			<b>145 752,99</b>	<b>145 080,07</b>	<b>672,92</b>								<b>63 212,97</b>	<b>63 212,97</b>	<b>0,00</b>					<b>-9 124,63</b>