

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Львівобленерго"**

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування за звітний період	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	181 638.77	181 638.77	181 631.89	181 631.89	100.00%	6.87
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	38 919.30	38 919.30	40 063.33	40 063.33	102.94%	-1 144.03
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	10 015.23	10 015.23	9 955.58	9 955.58	99.40%	59.65
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	5 837.38	5 837.38	5 812.87	5 812.87	99.58%	24.51
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	3 580.57	3 580.57	3 580.57	3 580.57	100.00%	0.00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	18 770.55	18 770.55	18 767.04	18 767.04	99.98%	3.51
7	Інше	700.21	700.21	700.21	700.21	100.00%	0.00
Усього		259 462.00	259 462.00	260 511.49	260 511.49	100.40%	-1 049.49