

ПРОТОКОЛ № 5

відкритих обговорень розгляду пропозицій та зауважень до
Плану розвитку електричних мереж системи розподілу
ПрАТ «Львівобленерго» на 2020-2024 рр.

«06» травня 2019р.

м.Львів

Голова комісії:

Заступник Голови Правління - Стасюк Я.Г.

Члени комісії ліцензіата:

Заступник технічного директора - Романишин В.В.

Запрошені члени комісії:

Директор департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації – Лялька В. В.

Начальник відділу економіки у сфері ЖКГ Львівської облдержадміністрації – Гудима М.Ю.

Начальник відділу вугільної та енергетичної промисловості департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівськлі облдержадміністрації – Мороз М. О.

Т.в.о. начальника державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Львівській області – Брень А. Я.

Радник відділу з питань бюджету та обласних програм Львівської Обласної Ради – Фольтович М.Г.

Секретар комісії:

Заступник начальника ВТВ ВД – Кулинич Ю.З.

Порядок денний:

1. Презентація Плану розвитку електричних мереж системи розподілу ПрАТ «Львівобленерго» на 2020-2024 рр.
2. Розгляд пропозицій і зауважень, що надійшли протягом відкритого обговорення.
3. Підведення підсумків та прийняття рішення за результатами проведення відкритих обговорень.

Виступали:

Заступник технічного директора ПрАТ «Львівобленерго» – Романишин В.В.

Відповідно до вимог Кодексу системи розподілу та з метою проведення відкритого обговорення на офіційному сайті компанії розміщено План розвитку електричних мереж системи розподілу ПрАТ «Львівобленерго» на 2020-2024 рр.

План розвитку електричних мереж системи розподілу ПрАТ «Львівобленерго» на 2020-2024 роки (далі – ПРСР) спрямований на забезпечення прозорості при виконанні реконструкції та будівництва об'єктів електричних мереж системи розподілу, формування цілісного й актуального уявлення про

розвиток енергетичної системи ПрАТ «Львівобленерго» в цілому, а також спрямований на подальше підвищення надійності передачі і постачання якісної електричної енергії споживачам.

Загальна орієнтовна сума коштів плану розвитку електричних мереж системи розподілу ПрАТ «Львівобленерго» на 2020-2024 роки становитиме майже 2,7 млрд. грн., зокрема:

	2020	2021	2022	2023	2024	РАЗОМ
Будівництво, модернізація та реконструкція ел.мереж та обладнання, в т.ч.:	328 339,8	412 520,0	432 718,0	511 756,4	560 055,99	2 245 390,2
6-20 кВ	164 900,0	197 500,0	237 100,0	284 500,0	341 500,00	1 225 500,0
35-110кВ	163 439,8	215 020,0	195 618,00	227 256,4	218 555,99	1 019 890,2
Заходи по зниженню ТВЕ	54 900,0	65 880,0	79 056,0	94 867,2	113 840,64	408 543,8
РАЗОМ	383 239,8	478 400,0	511 774,0	606 623,6	673 896,63	2 653 934,0

2020 р.

У мережі 35-110 кВ протягом 2020 р. Планом розвитку електричних мереж системи розподілу ПрАТ «Львівобленерго» на 2020-2024 рр. (далі – План) передбачається:

- продовжити розпочате у 2019 році будівництво ПС 110/20/10 кВ «Львів-24»;
- встановити СВ-35 кВ на ПС 35/6 кВ № 33 «Доброгостів»;
- здійснити комплексну телемеханізацію ПС 35/10 кВ «Золочів» та заміну силового трансформатора на ПС 110/35/10 кВ «Винники»;
- провести реконструкцію РУ-110кВ та РУ-6кВ на ПС 35/6 кВ «Львів-5».

У електромережах 0,4-10 кВ, заплановано:

- встановити розвантажувальні ТП – 48 шт.
- виконати заміну існуючих КЛ-6-10кВ \approx 1 км;
- виконати заміну існуючих КЛ-0,4 кВ \approx 2 км.

2021 р.

У мережі 35-110 кВ Протягом 2021 р. Планом передбачається:

- завершити розпочате у 2019 році будівництво ПС 110/20/10 кВ «Львів-24»;
- розпочати роботи з переведення ПС 35/10 кВ «Заводська» на напругу 110 кВ;
- провести заміну акумуляторної батареї на ПС-110/35/10кВ "Красне";
- виконати винесення ЛЕП-110кВ «Дрогобич 20- Стебник» за межі території гірничого відводу ПАТ "СГХП "Полімінерал";
- розпочати будівництво ПС 110/20/10 кВ «Мшана».

У електромережах 0,4-10 кВ, заплановано:

- встановити розвантажувальні ТП – 50 шт.
- виконати заміну існуючих КЛ-6-10кВ \approx 3 км;
- виконати заміну існуючих КЛ-0,4 кВ \approx 3 км;
- замінити фізично зношені щити ТП – 51 шт.;
- встановити 2 шт. реклоузерів

2022 р.

У мережі 35-110 кВ протягом 2022 р. Планом передбачається:

- продовжити розпочате у 2021 р. переведення ПС 35/10 кВ «Заводська» на напругу 110 кВ;
- завершити будівництво ПС 110/20/10 кВ «Мшана»;
- розпочати будівництво ПС 110/10/6 кВ «Львів-31»;
- здійснити комплексну телемеханізацію двох підстанцій, а саме: ПС-35/10 кВ №139 "Поморяни" та ПС-35/10кВ №106 "Глиняни";
- провести заміну акумуляторної батареї на ПС-110/35/6 кВ "Сокаль ЗХВ".

У електромережах 0,4-10 кВ, заплановано:

- встановити розвантажувальні ТП – 57 шт.
- виконати заміну існуючих КЛ-6-10кВ \approx 4,8 км;
- виконати заміну існуючих КЛ-0,4 кВ \approx 5 км;

- замінити фізично зношені оливонаповнені тр-ри, розміщені в підвальних приміщеннях – 2 шт.;
- замінити фізично зношені щити ТП – 51 шт.;
- встановити 5 шт. реклоузерів

2023 р.

У мережі 35-110 кВ протягом 2023 р. Планом передбачається:

- завершити переведення ПС 35/10 кВ «Заводська» на напругу 110 кВ;
- продовжити розпочате у 2021 р. будівництво ПС 110/10/6 кВ «Львів-31»;
- виконати заміну 5 оливонаповнених вимикачів 110 кВ (Л-1, ЦЗФ) на елегазові;
- виконати заміну оливонаповнених вимикачів 10 кВ (ПС 35/6 кВ «112 «Дубляни») на вакуумні;
- провести технічне переоснащення РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Львів-13» та РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ №256 «Львів-21»;
- здійснити комплексну телемеханізацію двох підстанцій, а саме: ПС-110/6 кВ №60 "Розвадів" та ПС-35/10 кВ №132 "Білий Камінь";
- провести заміну акумуляторних батарей на ПС 35/6 кВ № 244 "Львів-4" та ПС 35/6 кВ № 218 «М-4»;
- перевести ПС 35/0,4 кВ «Щерек» з напруги 0,4 кВ на 10 кВ;
- технічно переоснастити двоколовий захід ЛЕП 110 кВ Комарно-Добрівляни та Щирець-Комарно на ПС Комарно, а також ЛЕП 35 кВ Борислав Уріж;
- влаштувати пристрій компенсації ємнісних струмів замикання на землю на ПС 110/6кВ №252 Львів-13;
- встановити пристрій захисту від однофазних замикань на ПС 35/6 кВ №227 Ч-3;
- виконати заміну порталів 35 кВ на трьох підстанціях, зокрема: ПС 35/6 кВ №218 М-4, ПС 35/6 кВ №225 Ч-1 та ПС 35/6 кВ №222 М-9.

У електромережах 0,4-10 кВ, заплановано:

- встановити розвантажувальні ТП – 60 шт.
- виконати заміну існуючих КЛ-6-10кВ ≈ 10,2 км;
- виконати заміну існуючих КЛ-0,4 кВ ≈ 10 км;
- замінити фізично зношені оливонаповнені тр-ри, розміщені в підвальних приміщеннях – 4 шт.;
- замінити фізично зношені оливонаповнені вимикачі – 6 шт.;
- замінити фізично зношені щити ТП – 51 шт.;
- встановити 8 шт. реклоузерів

2024 р.

У мережі 35-110 кВ протягом 2024 р. Планом передбачається:

- завершити будівництво ПС 110/10/6 кВ «Львів-31»;
- встановити СВ-35 кВ на семи підстанціях;
- виконати заміну оливонаповнених СВ-110 кВ (ПС 110/10 кВ №175 «Заболотці», ПС 110/10кВ №240 «Ясенів» та ПС 110/10кВ №136 «Перемишляни») на елегазові;
- замінити СВ-110 кВ та ВД КЗ Т-1, Т-2 на ЕВ на ПС 110/35/10 кВ «Винники» та МВ, ОД-КЗ на ЕВ на ПС 110/10 кВ «Дашава»;
- провести реконструкцію РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Львів-19» та заміну вимикачів 10 кВ на вакуумні на ПС 110/35/6 кВ №241 «Львів 1», на ПС 110/35/10 кВ №54 «Жидачів»,
- здійснити реконструкцію ЛЕП 35 кВ «Борислав 3 – Східниця 2» з відгалуженням на ПС «Східниця 80»;
- влаштувати пристрої компенсації ємнісних струмів замикання на землю на ПС 35/10 кВ № 10 «Самбір»;
- розпочате будівництво ПС 110/20/6 кВ «Львів-29»;

- здійснити комплексну телемеханізацію на ПС-35/6 кВ №89 "Розділ";
- провести заміну акумуляторних батарей на ПС 110/35/6 кВ № 241 "Львів-1" та ПС 35/6 кВ № 3 «Борислав»;
- встановити на ПС 110/35/6 кВ «Трускавець 91» Т-2;
- виконати заміну Т-2 на ПС 35/6 кВ «Стрий 17».


У електромережах 0,4-10 кВ, заплановано:

- встановити розвантажувальні ТП – 70 шт.
- виконати заміну існуючих КЛ-6-10кВ ≈ 15 км;
- виконати заміну існуючих КЛ-0,4 кВ ≈ 15 км;
- замінити фізично зношені оливонаповнені тр-ри, розміщені в підвальних приміщеннях – 4 шт.;
- замінити фізично зношені оливонаповнені вимикачі – 8 шт.;
- замінити фізично зношені щити ТП – 51 шт.;
- встановити 8 шт. реклоузерів.

Вирішили:

1. Відкриті обговорення Плану розвитку електричних мереж системи розподілу ПрАТ «Львівобленерго» на 2020-2024 рр., проведені на засадах гласності та відкритості, вважати такими, що відбулися.
2. Підтримати План розвитку електричних мереж системи розподілу ПрАТ «Львівобленерго» на 2020-2024 рр.
3. Забезпечити надання Протоколу відкритих обговорень розгляду пропозицій та зауважень до Плану розвитку електричних мереж системи розподілу ПрАТ «Львівобленерго» на 2020-2024 рр. до НКРЕКП та оприлюднити результати відкритих обговорень на офіційному веб-сайті ПрАТ «Львівобленерго».

Голова Комісії


(підпис)

Стасюк Я.Г.
(П.І.П)

Секретар Комісії


(підпис)

Кулинич Ю.З.
(П.І.П)

Члени Комісії ліцензіата


(підпис)

Романишин В.В.
(П.І.П)

Запрошені члени Комісії


(підпис)

Лялька В.В.
(П.І.П)


(підпис)

Гудима М.Ю.
(П.І.П)


(підпис)

Мороз М. О.
(П.І.П)


(підпис)

Брень А. Я.
(П.І.П)


(підпис)

Фольтович М.Г.
(П.І.П)